

Número: 24

BDI Padrão: **23,220%**

SINAPI: RS 9/2023

SICRO3: RS 7/2023

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS**

Obra: **PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 6.456,48	33,33% R\$2.151,94	33,33% R\$2.151,94	33,34% R\$2.152,59
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 9.729,41	100,00% R\$9.729,41	-	-
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 16.048,98	50,00% R\$8.024,49	-	50,00% R\$8.024,49
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - CAP 50/70 - SOBRE PARALELEPÍPEDOS	100,00% 1.044.455,16	10,00% R\$104.445,52	80,00% R\$835.564,13	10,00% R\$104.445,52
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00% 43.753,39	-	-	100,00% R\$43.753,39
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.544,50	-	-	100,00% R\$12.544,50
	Porcentagem do período	100,00%	10,98%	73,94%	15,09%
	Total do período	R\$1.132.987,92	R\$124.351,36	R\$837.716,07	R\$170.920,49
	Porcentagem acumulada		10,98%	84,91%	100,00%
	Total acumulado		R\$124.351,36	R\$962.067,43	R\$1.132.987,92

Total sem BDI	920.227,78
Total do BDI	212.760,14
Total	1.132.987,92