



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - CASA DE ACOLHIMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALOR GLOBAL	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 138.222,37	8,76%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%	R\$ 13.822,24 10,00%
B	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.107,16	1,46%	R\$ 23.107,16 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
C	FUNDAÇÕES	R\$ 152.911,69	9,69%	R\$ 91.747,01 60,00%	R\$ 61.164,68 40,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
D	SUPRAESTRUTURA	R\$ 270.596,92	17,14%	R\$ - 0,00%	R\$ 94.708,92 35,00%	R\$ 40.589,54 15,00%	R\$ 54.119,38 20,00%	R\$ 40.589,54 15,00%	R\$ 40.589,54 15,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
E	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 114.881,53	7,28%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 28.720,38 25,00%	R\$ 28.720,38 25,00%	R\$ 28.720,38 25,00%	R\$ 28.720,38 25,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
F	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 51.797,29	3,28%	R\$ - 0,00%	R\$ 10.359,46 20,00%	R\$ 15.539,19 30,00%	R\$ 10.359,46 20,00%	R\$ 10.359,46 20,00%	R\$ 5.179,73 10,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.802,33	3,15%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 9.960,47 20,00%	R\$ 9.960,47 20,00%	R\$ 9.960,47 20,00%	R\$ 9.960,47 20,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.980,23 10,00%	R\$ 4.980,23 10,00%
H	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$ 1.957,39	0,12%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 978,70 50,00%	R\$ 978,70 50,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
I	COBERTURA	R\$ 172.350,49	10,92%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 86.175,25 50,00%	R\$ 86.175,25 50,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
J	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 236.331,91	14,97%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 23.633,19 10,00%	R\$ 23.633,19 10,00%	R\$ 47.266,38 20,00%	R\$ 59.082,98 25,00%	R\$ 82.716,17 35,00%	R\$ - 0,00%
K	FORRO E DIVISÓRIAS	R\$ 46.503,25	2,95%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 23.251,63 50,00%	R\$ 23.251,63 50,00%
L	ESQUADRIAS	R\$ 130.062,94	8,24%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 65.031,47 50,00%	R\$ 65.031,47 50,00%
M	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 19.151,68	1,21%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 9.575,84 50,00%	R\$ 9.575,84 50,00%
N	MUROS, GRADIL E PORTÕES	R\$ 85.026,64	5,39%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 51.015,98 60,00%	R\$ 17.005,33 20,00%	R\$ 17.005,33 20,00%
O	PINTURA	R\$ 76.647,20	4,85%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 30.658,88 40,00%	R\$ 45.988,32 60,00%
P	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.625,48	0,10%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.625,48 100,00%
Q	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.774,10	0,49%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 7.774,10 100,00%
TOTAL		R\$ 1.578.750,37	100,00%										
DESEMBOLSO MENSAL				R\$ 128.676,41	R\$ 180.055,29	R\$ 108.631,81	R\$ 116.981,93	R\$ 128.063,97	R\$ 209.059,48	R\$ 147.263,86	R\$ 123.921,20	R\$ 247.041,78	R\$ 189.054,63
% MENSAL				8,15%	11,40%	6,88%	7,41%	8,11%	13,24%	9,33%	7,85%	15,65%	11,97%
% ACUMULADO				8,15%	19,56%	26,44%	33,85%	41,96%	55,20%	64,53%	72,38%	88,03%	100,00%