

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: Pavimentação blocos pré-moldados (unistein) e colocação de meio-fio.

Local: RUA JACOB LOFF

Município: Município de São Pedro da Serra – RS

Responsável Técnico de Projeto: Eng. Civil Marcelo Migotto - CREA RS097.139

Zonas Urbanas atingidas: ZE - Zona em estruturação

Área aproximada de pavimentação: 1.195,60 m²

Grupo	Total	%	Periodo 1 (30 dias)	%	Periodo 2 (30 dias)	%	Periodo 3 (30 dias)	%	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO - MEIO-FIO	21.892,15	12,20%	8.756,86	40,00	13.135,29	60,00	0,00	0,00	21.892,15
PAVIMENTAÇÃO - BLOCOS "UNISTEIN" - 8 CM	141.312,78	78,73%	70.656,39	50,00	65.003,88	46,00	5.652,51	4,00	141.312,78
PLUVIAL	14.304,38	7,97%	4.291,31	30,00	8.582,63	60,00	1.430,44	10,00	14.304,38
SINALIZAÇÃO	1.973,18	1,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,18	100,00	1.973,18
Total do período em R\$	179.482,49		83.704,56	47%	86.721,80	48%	9.056,13	11%	
Total acumulado em R\$			83.704,56	47%	170.426,36	95%	179.482,49	100%	179.482,49

São Pedro da Serra, 10 de fevereiro de 2024

Marcelo Migotto
Engenheiro Civil - CREA RS097.139-D

Isabel Corete Joner Cornelius
Prefeita Municipal