

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu, nº 1043 - Centro - CEP: 95.625-000 - Imbé/RS
Fone: (51) 3627-8200 - R.: 206

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 173.548,33	11,14%	9,38%	R\$ 16.272,51	14,08%	R\$ 24.430,94	12,66%	R\$ 21.969,15	12,65%	R\$ 21.953,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.670,88	1,65%	100,00%	R\$ 25.670,88						
3	REPAROS NO CASTELO D'ÁGUA E NA ESCOLA (EXCETO ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS E PINTURA)	R\$ 129.378,40	8,30%	44,67%	R\$ 57.793,33	51,61%	R\$ 66.772,19	1,57%	R\$ 2.031,24		
4	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.094,79	0,46%	87,12%	R\$ 6.180,98	12,88%	R\$ 913,81				
5	FUNDAÇÕES	R\$ 170.469,52	10,94%	23,58%	R\$ 40.196,71	55,00%	R\$ 93.758,24	21,42%	R\$ 36.514,57		
6	SUPRAESTRUTURA	R\$ 187.125,72	12,01%					13,14%	R\$ 24.588,32	46,46%	R\$ 86.938,61
7	ALVENARIA	R\$ 21.477,39	1,38%							50,00%	R\$ 10.738,70
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 51.130,48	3,28%			24,65%	R\$ 12.603,66	15,24%	R\$ 7.792,29	14,28%	R\$ 7.301,43
9	ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS DE GRANITO	R\$ 219.032,47	14,06%					35,29%	R\$ 77.296,56	22,20%	R\$ 48.625,21
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 115.552,83	7,42%			18,08%	R\$ 20.891,95	21,77%	R\$ 25.155,85		
11	CONTRAPISO E PISO	R\$ 135.640,09	8,70%								
12	COBERTURA	R\$ 93.376,74	5,99%								
13	PLUVIAL	R\$ 37.902,51	2,43%					5,06%	R\$ 1.917,87		
14	PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 123.406,03	7,92%							17,48%	R\$ 21.571,37
15	PPCI	R\$ 63.987,91	4,11%								
16	FINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.534,58	0,23%								
TOTAL		R\$ 1.558.328,68	100,00%	9,38%	R\$ 146.114,41	14,08%	R\$ 219.370,79	12,66%	R\$ 197.265,85	12,65%	R\$ 197.129,26
TOTAL ACUMULADO						23,45%	R\$ 365.485,21	36,11%	R\$ 562.751,05	48,76%	R\$ 759.880,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu, nº 1043 - Centro - CEP: 95.625-000 - Imbé/RS
Fone: (51) 3627-8200 - R.: 206

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR								TOTAL	
				5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS			
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 173.548,33	11,14%	20,26%	R\$ 35.159,67	16,81%	R\$ 29.168,95	7,06%	R\$ 12.249,84	7,11%	R\$ 12.343,34	100,00%	R\$ 173.548,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.670,88	1,65%									100,00%	R\$ 25.670,88
3	REPAROS NO CASTELO D'ÁGUA E NA ESCOLA (EXCETO ESQUADRIAS , REVESTIMENTOS E PINTURA)	R\$ 129.378,40	8,30%	2,15%	R\$ 2.781,64							100,00%	R\$ 129.378,40
4	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.094,79	0,46%									100,00%	R\$ 7.094,79
5	FUNDAÇÕES	R\$ 170.469,52	10,94%									100,00%	R\$ 170.469,52
6	SUPRAESTRUTURA	R\$ 187.125,72	12,01%	40,40%	R\$ 75.598,79							100,00%	R\$ 187.125,72
7	ALVENARIA	R\$ 21.477,39	1,38%	50,00%	R\$ 10.738,70							100,00%	R\$ 21.477,39
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 51.130,48	3,28%	38,99%	R\$ 19.935,77	6,84%	R\$ 3.497,32					100,00%	R\$ 51.130,48
9	ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS DE GRANITO	R\$ 219.032,47	14,06%	27,81%	R\$ 60.912,93	1,45%	R\$ 3.175,97	13,25%	R\$ 29.021,80			100,00%	R\$ 219.032,47
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 115.552,83	7,42%			1,25%	R\$ 1.444,41	32,07%	R\$ 37.057,79	26,83%	R\$ 31.002,82	100,00%	R\$ 115.552,83
11	CONTRAPISO E PISO	R\$ 135.640,09	8,70%	21,89%	R\$ 29.691,62	78,11%	R\$ 105.948,47					100,00%	R\$ 135.640,09
12	COBERTURA	R\$ 93.376,74	5,99%	40,62%	R\$ 37.929,63	59,38%	R\$ 55.447,11					100,00%	R\$ 93.376,74
13	PLUVIAL	R\$ 37.902,51	2,43%			94,94%	R\$ 35.984,64					100,00%	R\$ 37.902,51
14	PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 123.406,03	7,92%	34,81%	R\$ 42.957,64	17,33%	R\$ 21.386,26	15,19%	R\$ 18.745,38	15,19%	R\$ 18.745,38	100,00%	R\$ 123.406,03
15	PPCI	R\$ 63.987,91	4,11%			9,16%	R\$ 5.861,29	20,19%	R\$ 12.919,16	70,65%	R\$ 45.207,46	100,00%	R\$ 63.987,91
16	FINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.534,58	0,23%							100,00%	R\$ 3.534,58	100,00%	R\$ 3.534,58
TOTAL		R\$ 1.558.328,68	100,00%	20,26%	R\$ 315.706,38	16,81%	R\$ 261.914,44	7,06%	R\$ 109.993,97	7,11%	R\$ 110.833,58	100,00%	R\$ 1.558.328,68
TOTAL ACUMULADO				69,02%	R\$ 1.075.586,69	85,83%	R\$ 1.337.501,13	92,89%	R\$ 1.447.495,10	100,00%	R\$ 1.558.328,68		