



Obra
REPARO ESTRUTURAL - SEDE CONSELHO TUTELAR

Prefeitura Municipal de Osório
CNPJ: 88.814.181/0001-30

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 05/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
24,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.154.02	100,00% 4.154.02		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 11.638.36	33,33% 3.879.07	33,33% 3.879.07	33,34% 3.880.23
3	REFORÇO ESTRUTURAL	100,00% 51.212.95	35,00% 17.924.53	50,00% 25.606.48	15,00% 7.681.94
4	REPARO DE FACHADA COM TELA ELETROSSOLDADA	100,00% 3.164.97	10,00% 316.50	50,00% 1.582.49	40,00% 1.265.99
5	FUNILARIA	100,00% 7.839.10		50,00% 3.919.55	50,00% 3.919.55
Porcentagem			33,68%	44,85%	21,47%
Custo			26.274,11	34.987,58	16.747,71
Porcentagem Acumulado			33,68%	78,53%	100,0%
Custo Acumulado			26.274,11	61.261,69	78.009,40

Vinícius Liedtke Garcia
Setor de Engenharia