

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO - LAR SÃO FRANCISCO

EMPREENDIMENTO: CASA LAR SÃO FRANCISCO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

MODALIDADE: REFORMA E AMPLIAÇÃO

NOME DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
DAVID POSTAL (CREA RS 093580)

LOCALIZAÇÃO: RUA BENTO GONÇALVES DA SILVA, S/N - BAIRRO SÃO PELEGRINO - VERANÓPOLIS / RS
DATA: 04/07/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.568,02	2,97%	2,97%	2,97%		2,97%		2,97%		2,97%		2,97%		2,97%
2.0	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	104.747,38	5,71%	5,71%	5,71%		5,71%		5,71%		5,71%		5,71%		5,71%
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.118.048,20	60,93%	5,00%	5,00%	12,00%	17,00%	12,00%	29,00%	16,41%	45,41%	15,52%	60,93%		60,93%
4.0	PAREDES E FORRO	151.026,86	8,23%					3,00%	3,00%	3,00%	6,00%	2,23%	8,23%		8,23%
13.0	COBERTURA	244.923,75	13,35%									4,00%	4,00%	9,35%	13,35%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	119.650,35	6,52%	0,25%	0,25%	0,60%	0,85%	0,50%	1,35%		1,35%	2,00%	3,35%	3,17%	6,52%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.751,60	1,02%			0,25%	0,25%	0,25%	0,50%	0,40%	0,90%	0,12%	1,02%		1,02%
6.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	23.266,35	1,27%											1,27%	1,27%
TOTAL		1.834.982,50	100,00%	13,93%	13,93%	12,85%	26,78%	15,75%	42,53%	19,81%	62,34%	23,87%	86,21%	13,79%	100,00%
				R\$ 257.081,05	R\$ 257.081,05	R\$ 235.795,25	R\$ 492.876,30	R\$ 289.009,74	R\$ 781.886,04	R\$ 355.986,61	R\$ 1.137.872,65	R\$ 458.011,63	R\$ 1.595.884,28	R\$ 239.098,22	R\$ 1.834.982,50

Nova Prata, 04 de julho de 2024

Município de Veranópolis

DAVID POSTAL (CREA RS 093580)