



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
					PROLONGAMENTO ASFÁLTICA 40 DA GRACIEMA					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		BENTO GONÇALVES/RS	VALE DOS VINHEDOS			PROLONGAMENTO ASFÁLTICA 40 DA GRACIEMA				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-24	Não	Porto Alegre / RS	PROLONGAMENTO ASFÁLTICA 40 DA GRACIEMA			23,00%	19,88%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/24	Parcela 1 jul/24	Parcela 2 ago/24	Parcela 3 set/24	Parcela 4 out/24	Parcela 5 nov/24	Parcela 6 dez/24	Parcela 7 jan/25	Parcela 8 fev/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.542.145,63	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	17,55% 270.598,82 17,55% 270.598,82	20,20% 311.566,46 37,75% 582.165,28	21,75% 335.392,61 59,50% 917.557,89	22,33% 344.340,19 81,83% 1.261.898,08	18,17% 280.247,55 100,00% 1.542.145,63			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	36.259,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 9.064,79	25,00% 50,00% 18.129,57	25,00% 75,00% 27.194,36	25,00% 100,00% 36.259,14				
2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	87.714,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	40,00% 40,00% 35.085,64	30,00% 70,00% 61.399,87	30,00% 100,00% 87.714,10					
3.	DRENAGEM	151.410,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 37.852,69	35,00% 60,00% 90.846,45	40,00% 100,00% 151.410,75				
4.	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA	1.092.620,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 218.524,13	20,00% 40,00% 437.048,25	20,00% 60,00% 655.572,38	20,00% 80,00% 874.096,50	20,00% 100,00% 1.092.620,63			
5.	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PARALELEPÍPEDO	55.364,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 16.609,32	30,00% 60,00% 33.218,65	40,00% 100,00% 55.364,41			
6.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	39.621,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 7.924,26	50,00% 70,00% 27.734,90	30,00% 100,00% 39.621,28					
7.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.155,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 39.577,66	50,00% 100,00% 79.155,32			

Local

15 de abril de 2024

Data

Nome: MAURI MAGNAGUAGNO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 248.952

ART/RRT: