



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Reforma dos muros e cercamentos externos - E.M.E.I. Pingo de Gente

ENDEREÇO: Rua Fortunato Agostini, número 306, bairro Santa Terezinha, Garibaldi, RS.

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 6.572,00	25,00%	R\$ 1.643,00	25,00%	R\$ 1.643,00	25,00%	R\$ 1.643,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.217,76	70,00%	R\$ 12.752,43	30,00%	R\$ 5.465,33	0,00%	R\$ -
3	INFRAESTRUTURAS	R\$ 92.024,45	80,00%	R\$ 73.619,56	20,00%	R\$ 18.404,89	0,00%	R\$ -
4	ESTRUTURAS	R\$ 25.953,93	50,00%	R\$ 12.976,97	50,00%	R\$ 12.976,96	0,00%	R\$ -
5	ALVENARIAS	R\$ 15.581,37	50,00%	R\$ 7.790,69	50,00%	R\$ 7.790,68	0,00%	R\$ -
6	REVESTIMENTOS	R\$ 48.970,97	30,00%	R\$ 14.691,29	70,00%	R\$ 34.279,68	0,00%	R\$ -
7	PINTURA	R\$ 5.975,63	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 1.195,13	60,00%	R\$ 3.585,38
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 58.773,30	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 23.509,32	40,00%	R\$ 23.509,32
9	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 23.087,32	50,00%	R\$ 11.543,66	50,00%	R\$ 11.543,66	0,00%	R\$ -
10	ELÉTRICO	R\$ 2.705,36	30,00%	R\$ 811,61	30,00%	R\$ 811,61	30,00%	R\$ 811,61
11	ESTRUTURAS METÁLICAS E CERCAMENTOS	R\$ 459.269,32	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 137.780,80	30,00%	R\$ 137.780,80
12	COBERTURAS DE VIDRO, PORTAS E JANELAS	R\$ 196.693,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 39.338,71
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.522,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 955.347,63	14,22%	R\$ 135.829,21	26,73%	R\$ 255.401,06	21,63%	R\$ 206.668,82



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Reforma dos muros e cercamentos externos - E.M.E.I. Pingo de Gente

ENDEREÇO: Rua Fortunato Agostini, número 306, bairro Santa Terezinha, Garibaldi, RS.

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	120 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 6.572,00	25,00%	R\$ 1.643,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.217,76	0,00%	R\$ -
3	INFRAESTRUTURAS	R\$ 92.024,45	0,00%	R\$ -
4	ESTRUTURAS	R\$ 25.953,93	0,00%	R\$ -
5	ALVENARIAS	R\$ 15.581,37	0,00%	R\$ -
6	REVESTIMENTOS	R\$ 48.970,97	0,00%	R\$ -
7	PINTURA	R\$ 5.975,63	20,00%	R\$ 1.195,12
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 58.773,30	20,00%	R\$ 11.754,66
9	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 23.087,32	0,00%	R\$ -
10	ELÉTRICO	R\$ 2.705,36	10,00%	R\$ 270,53
11	ESTRUTURAS METÁLICAS E CERCAMENTOS	R\$ 459.269,32	40,00%	R\$ 183.707,72
12	COBERTURAS DE VIDRO, PORTAS E JANELAS	R\$ 196.693,53	80,00%	R\$ 157.354,82
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.522,69	100,00%	R\$ 1.522,69
TOTAL		R\$ 955.347,63	37,42%	R\$ 357.448,54

GARIBALDI, 22 DE AGOSTO DE 2024.

BEATRIZ BOCHESE ARREGUI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUDIO HENRIQUE BOSCAINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS236851