

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DO POSTO 24H	ÁREA ADMINISTRATIVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/24	2 10/24	3 11/24	4 12/24	5 01/25	6 02/25	7 03/25	8 04/25	9 05/25	10 06/25	11 07/25	12 08/25
1.	CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS INICIAI	26.900,25	% Período:	97,38%	2,62%										
				100,00%	0,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.372,37	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%										
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.527,88	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%										
2.	SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE ARÉA AC	473.000,59	% Período:	14,06%	13,62%	18,43%	14,60%	19,89%	19,39%						
				100,00%											
2.1.	FUNDAÇÃO	65.504,43	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.375,12	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
2.3.	SUPRA ESTRUTURA	87.600,65	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
2.4.	PAREDES	39.016,07	% Período:		40,00%	60,00%									
					40,00%	60,00%									
2.5.	MUROS COBÓGO E PORTÃO	11.766,24	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
2.6.	REVESTIMENTO INTERNO	21.628,91	% Período:				70,00%	30,00%							
							70,00%	30,00%							
2.7.	REVESTIMENTO EXTERNO	30.239,41	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
2.8.	PISO	32.232,67	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
2.9.	TELHADO	22.717,39	% Período:			70,00%	30,00%								
						70,00%	30,00%								
2.10.	ESQUADRIAS	68.898,15	% Período:				10,00%	40,00%	50,00%						
							10,00%	40,00%	50,00%						
2.11.	PINTURA	18.193,87	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
							30,00%	40,00%	30,00%						
2.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.045,71	% Período:			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%						
						10,00%	30,00%	30,00%	30,00%						
2.13.	INSTALACAO HIDROSSANITARIA	26.756,29	% Período:		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%						
					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%						
2.14.	PASSEIO	28.737,88	% Período:						100,00%						
									100,00%						
2.15.	EXTRAS	2.287,80	% Período:						100,00%						
									100,00%						
3.	READEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE LIGA	234,61	% Período:				100,00%								
									100,00%						
3.1.	READEQUAÇÃO	234,61	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DO POSTO 24H	ÁREA ADMINISTRATIVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
4.	CIRCULAÇÃO	15.069,38	% Período:				17,00%	10,73%	72,26%						
4.1.	CONTRAPISO E REVESTIMENTO	2.562,46	% Período:				100,00%								
4.2.	ALVENARIA E REVESTIMENTO	1.617,12	% Período:					100,00%							
4.3.	PINTURA	257,88	% Período:					100,00%							
4.4.	PORTA	10.631,92	% Período:						100,00%						
5.	SERVIÇOS FINAIS	958,89	% Período:						100,00%						
5.1.	FINALIZAÇÃO	958,89	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 516.163,72															
				%:	17,96%	12,62%	16,89%	13,92%	18,54%	20,07%					
				Repassé:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	92.711,64	65.150,54	87.192,34	71.853,63	95.674,62	103.580,95					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	92.711,64	65.150,54	87.192,34	71.853,63	95.674,62	103.580,95					
				%:	17,96%	30,58%	47,48%	61,40%	79,93%	100,00%					
				Repassé:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	92.711,64	157.862,18	245.054,52	316.908,15	412.582,77	516.163,72					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	92.711,64	157.862,18	245.054,52	316.908,15	412.582,77	516.163,72					

BALNEÁRIO PINHAL/RS

Local

terça-feira, 27 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

ART/RRT: