

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM TRECHO DA RUA VIRGILINO HOFFMANN - 1.110,30m² - SÃO MARCOS

Trecho: 92,56 metros



NÚCLEO DE ENGENHARIA

				ETAPAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	Orçamento	Dados	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	Total
1.	SERVIÇOS INICIAIS E TOPOGRAFIA	R\$2.339,50	valor	1.532,37	269,04	269,04	269,04	2.339,50
			perc.	65,50%	11,50%	11,50%	11,50%	100,00%
2.	TERRAPLENAGEM	R\$25.929,24	valor	25.929,24	0,00	0,00	0,00	25.929,24
			perc.	100,00%				100,00%
3.	DRENAGEM	R\$85.425,63	valor	46.984,10	38.441,53	0,00	0,00	85.425,63
			perc.	55,00%	45,00%			100,00%
4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	R\$164.336,22	valor	0,00	32.867,24	73.951,30	57.517,68	164.336,22
			perc.		20,00%	45,00%	35,00%	100,00%
5.	SINALIZAÇÃO	R\$4.655,35	valor	0,00	0,00	0,00	4.655,35	4.655,35
			perc.				100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL			valor	74.445,71	71.577,82	74.220,34	62.442,07	282.685,94
			perc.	26,34%	25,32%	26,26%	22,09%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$282.685,94	valor	74.445,71	146.023,53	220.243,87	282.685,94	
			perc.	26,34%	51,66%	77,91%	100,00%	

São Marcos, 26 de junho de 2024.

ANIDRIA GABRIELA MARCON
Engenheira Civil - CREA/RS 174.673
Matrícula n.º 60.283