

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA A	PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	PONTE CONCRETO PRÉ-MOLDADO- Arroio Barra Fria

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	145.463,93	% Período:	26,45%	20,42%	53,13%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.700,00	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.431,94	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	10.229,30	% Período:	100,00%											
1.4.	MESOESTRUTURA	79.047,75	% Período:	23,79%	37,58%	38,63%									
1.5.	SUPRAESTRUTURA	31.054,94	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 145.463,93			%:	26,45%	20,42%	53,13%									
Período:	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			38.470,30	29.703,17	77.290,46									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			38.470,30	29.703,17	77.290,46									
Acumulado:	%:			26,45%	46,87%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			38.470,30	68.173,47	145.463,93									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			38.470,30	68.173,47	145.463,93									

VISTA ALEGRE DO PRATA-RS
Local

quarta-feira, 24 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LARIGO ENG. E ARQ. - ENG CIVIL FRANCINE AGOSTINI RIGO
CREA/CAU: CREA 248.386
ART/RRT: 13277120