

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Obra: **Recuperação de talude e pavimento na estrada Emilio Jacob Vogt**  
Sinapi: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/05/2024 BDI.: 24,03% e 16,80 %  
Município: **Salvador do Sul**

PRAZO EXECUÇÃO		1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	TOTAL ACUMULADO	TOTAL %
PAVIMENTAÇÃO													
1. Serviços Preliminares	R\$ 2.071,59	2.071,59	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.071,59	100%
2. Terraplenagem	R\$ 309.911,30	309.911,30	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	309.911,30	100%
3. Drenagem	R\$ 12.125,17	0,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.125,17	100%	12.125,17	100%
4. Pavimentação	R\$ 669.061,00	0,00	0%	200.718,30	30%	200.718,30	30%	200.718,30	30%	66.906,10	10%	669.061,00	100%
	R\$ 993.169,06	311.982,89	31,41%	200.718,30	20,21%	200.718,30	20,21%	200.718,30	20,21%	79.031,27	7,96%	993.169,06	100,00%
TOTAL GERAL	R\$ 993.169,06	311.982,89	31,41%	512.701,19	51,62%	713.419,49	71,83%	914.137,79	92,04%	993.169,06	100,00%	993.169,06	100,00%

Salvador do Sul, 31 de maio de 2024

**Julio Cesar Thiesen**  
Engenheiro Civil CREA/RS 126.801-D

**Léo Haas**  
Prefeito Municipal