

PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI	AMPLIAÇÃO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI	7.431,77	% Período:	100,00%								
				100,00%	0,00%	0,00%						
2.	CANCHA DE BOCHA	182.610,50	% Período:	50,00%	50,00%							
				50,00%	50,00%							
3.	FLOREIRAS E ASSENTOS (BANCOS)	14.078,34	% Período:			100,00%						
						100,00%						
4.	PAISAGISMO	13.642,43	% Período:			100,00%						
						100,00%						
5.	ILUMINAÇÃO PRAÇA	89.383,01	% Período:		10,00%	90,00%						
					10,00%	90,00%						
Total: R\$ 307.146,05				%:	32,15%	32,64%	35,22%					
Período:				Repass:	-	-	-					
				Contrapartida:	98.737,02	100.243,55	108.165,48					
				Outros:	-	-	-					
				Investimento:	98.737,02	100.243,55	108.165,48					
Acumulado:				%:	32,15%	64,78%	100,00%					
				Repass:	-	-	-					
				Contrapartida:	98.737,02	198.980,57	307.146,05					
				Outros:	-	-	-					
				Investimento:	98.737,02	198.980,57	307.146,05					

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local
quarta-feira, 11 de setembro de 2024
Data


Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RRT: