CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

	VO	LTAR ATUALIZAR LINHAS	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli				
	Nº do		1	2	3	4	5	6
	Evento	Título dos Eventos						
	1	Administração Local	A adm	inistrac	ão loca	l será r	roporci	onal a e
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1	ıı ııotı aşı	40 1004	, 00,u p	горогог	orial a c
F	3	ELEVADOR - EQUIPAMENTO	6					
F	4	ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO	4					
F	5	ELEVADOR - PREPARAÇÃO DA CAIXA DE C						
F	6	CAIXA DE CORRIDA E CASA DE MÁQUINAS-						
F	7	POÇO DO ELEVADOR - MICRO-ESTACAS	1					
F	8	POÇO DO ELEVADOR - LAJE DE FUNDAÇÃO	1					
F	9	POÇO DO ELEVADOR - CORTINAS DE CONC						
F	10	CAIXA DE CORRIDA - PILARES	2					
F	11	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS INTERMEDIÁRI.	2					
F	12	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS NO ACESSO DO	2					
F	13	CAIXA DE CORRIDA - VIGA SOLEIRA DO ELE	2					
F	14	CONTRAPISO TÉRREO	5					
F	15	CONTRAPISO SEGUNDO PAVIMENTO	4					
F	16	ESCADA PRINCIPAL	4					
F	17	REVESTIMENTO DE PISO - TÉRREO	6	6				
F	18	REVESTIMENTO DE PISO - SEGUNDO PAVI		5				
F	19	CALÇADA DE ACESSO AO HALL ACESSÍVEL						
F	20	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIRO	11					
F	21	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	8	8				
F	22	ESQUADRIAS SEGUNDO PAVIMENTO	8	8				
F	23	ESQUADRIAS INSTALADAS A SEREM REMO						
F	24	ESQUADRIAS A SEREM REINSTALADAS	8					
F	25	ALVENARIAS A CONSTRUIR - PRÉDIO EXIST						
F	26	PAREDES DE GESSO	9					
F	27	ALVENARIA ÁREA A AMPLIAR - PAVIMENTO		1				
F	28	ALVENARIA ÁREA A AMPLIAR - SEGUNDO P		2				
F	29	VIGA INVERTIDA - PAREDE DO BANHEIRO F						
F	30	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUN						
F	31	ALVENARIAS E LAJE A DEMOLIR	1					
F	32	REVESTIMENTO INTERNO: PAV. TÉRREO: C						
F	33	CHAPISCO E MASSA ÚNICA - PAVIMENTO T						
F	34	CHAPISCO E MASSA ÚNICA - SEGUNDO PA	3					
F	35	CHAPISCO E MASSA ÚNICA - AMPLIAÇÃO		4				
F	36	REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES	5	5				
F	37	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXIS						
F	38	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXIS						
F	39	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXIS	7	_				
F	40	REVESTIMENTOS EXTERNOS DA ÁREA DE	_	7				
F	41	MASSA ACRÍLICA E SELADOR - FACHADA LI						
F	42	MASSA ACRÍLICA E SELADOR - FACHADA O		8				
F	43	DIVISÓRIAS TÉRREO	10					
F	44	DIVISÓRIAS 2° PAVIMENTO	10					

PMv3.0.4 1/2

. <u> </u>									
F	45	SHAFTS	9						
F	46	FORRO TÉRREO	9	9					
F	47	FORRO SEGUNDO PAVIMENTO	9	9					
F	48	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DOSSANITÁI	6	6					
F	49	TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS PCD, DIV	11	11					
F	50	MASSA LÁTEX ALVENARIAS INTERNAS - PA	10	10					
F	51	PINTURA ALVENARIAS INTERNAS - PAVIME	10	10					
F	52	MASSA LÁTEX ALVENARIAS INTERNAS - SE	9	9					
F	53	PINTURA ALVENARIAS INTERNAS - SEGUNI	10	10					
F	54	PINTURA DAS ESQUADRIAS	10	10					
F	55	PINTURA DAS JANELAS DE MADEIRA JÁ INS	10						
F	56	PINTURA DO TETO - FORRO DE GESSO ACA		10					
F	57	PINTURA FACHADA LESTE, NORTE E MUCH	11						
F	58	PINTURA FACHADA OESTE, SUL E AMPLIAÇ		11					
F	59	HIDRO SANITÁRIO - PREPARAÇÃO PARA AS							
F	60	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DIS	2	2					
F	61	HIDRO SANITÁRIO - RESERVATÓRIO		3					
F	62	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEI	3	3					
F	63	ESGOTO	2	2					
F	64	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA	1						
F	65	ESTUDO E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO I	2						
F	66	QUADROS E DISJUNTORES	4						
F	67	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS	3	3					
F	68	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE F	3	3					
F	69	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	11	11					
F	70	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	3	3					
F	71	INSTALAÇÕES - LUZ DE EMERGÊNCIA	3	3					
F	72	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - MICRO -		1					
F	73	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BLOCO D		1					
F	74	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - ALVENAF		1					
F	75	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BALDRAI		1					
F	76	AMPLIAÇÃO - CONTRAPISO		1					
F	77	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES		1					
F	78	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES		2					
F	79	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO TÉRREO		2					
F	80	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO SEGUND		2					
F	81	AMPLIAÇÃO - LAJES ENTRE-PISOS		2					
F	82	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA I		3					
F	83	PLUVIAL	4	4					
F	84	SERVIÇOS FINAIS	11	11					

PMv3.0.4 2 / 2