

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ URBANO RAUBER
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/07/2024
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
B.D.I. utilizado NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO 24,03%

PRAZO EXECUÇÃO		1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	TOTAL ACUMULADO	TOTAL %
PAVIMENTAÇÃO													
1. Serviços Preliminares	R\$ 2.833,43	2.833,43	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.833,43	100%
2.Terraplenagem	R\$ 15.851,02	15.851,02	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	15.851,02	100%
3.Drenagem	R\$ 42.091,49	21.045,75	50%	21.045,75	50%	-	0%	-	0%	-	0%	42.091,49	100%
4. Pavimentação	R\$ 440.582,17	22.029,11	5%	132.174,65	30%	132.174,65	30%	110.145,54	25%	44.058,22	10%	440.582,17	100%
5. Sinalização	R\$ 3.589,50	0,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.589,50	100%	3.589,50	100%
	R\$ 504.947,61	61.759,30	12,23%	153.220,40	30,34%	132.174,65	26,18%	110.145,54	21,81%	47.647,72	9,44%	504.947,61	100,00%
TOTAL GERAL	R\$ 504.947,61	61.759,30	12,23%	214.979,70	42,57%	347.154,35	68,75%	457.299,89	90,56%	504.947,61	100,00%	504.947,61	100,00%

Salvador do Sul, 09 de setembro de 2024

Julio Cesar Thiesen
Engenheiro Civil CREA/RS 126.801-D

Léo Haas
Prefeito Municipal