



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO US HARMONIA - RBC REDE BEM CUIDAR
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis 201, Bairro Harmonia
DATA: 05/18/2023
ÁREA: 70,8 m²
BDI: 26,28 %
BASE: DESONERADO MARÇO 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			15 DIAS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 48.279,27	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93	R\$ 4.827,93
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.117,84	R\$ 22.058,92	R\$ 22.058,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	50,00%	50,00%								
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 39.289,57	R\$ -		R\$ 11.786,87	R\$ 11.786,87	R\$ 15.715,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%			30,00%	30,00%	40,00%					
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.688,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.688,98		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%			100,00%							
5	CONTRAPISO	R\$ 8.377,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.188,67	R\$ 4.188,67	R\$ -	R\$ -
		100,00%							50,00%	50,00%		
6	VEDAÇÕES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 15.073,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.522,17	R\$ 4.522,17	R\$ 6.029,56	R\$ -	R\$ -
		100,00%						30,00%	30,00%	40,00%		
7	REVESTIMENTOS	R\$ 41.689,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 20.844,66	R\$ 20.844,66	
		100,00%								50,00%	50,00%	
8	COBERTURA	R\$ 19.637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.818,56	R\$ 9.818,56			R\$ -
		100,00%						50,00%	50,00%			
9	ESQUADRIAS	R\$ 52.397,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.099,46	R\$ 39.298,37	R\$ -
		100,00%								25,00%	75,00%	
10	VIDROS	R\$ 2.338,72										R\$ 2.338,72
		100,00%										100,00%
11	PINTURA	R\$ 12.723,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,37	R\$ 5.725,67	R\$ 5.725,67
		100,00%								10,00%	45,00%	45,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 6.976,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.744,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.744,21	R\$ -	R\$ 1.395,37	R\$ 2.093,05	R\$ -
		100,00%			25,00%			25,00%		20,00%	30,00%	
13	COMPLEMENTARES - LOUÇAS, METAIS, TAMPO E BALCÃO MDF	R\$ 15.724,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.862,35	R\$ 7.862,35
		100,00%									50,00%	50,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 767,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 767,74
		100,00%										100,00%
15	REDE ELÉTRICA	R\$ 12.304,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.230,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.460,88	R\$ -	R\$ 3.691,32	R\$ 4.921,76
		100,00%				10,00%			20,00%		30,00%	40,00%
16	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R\$ 990,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,52	R\$ 346,55	R\$ 495,08
		100,00%								15,00%	35,00%	50,00%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 11.631,47								R\$ 5.815,74	R\$ 5.815,74	
		100,00%								50,00%	50,00%	



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO US HARMONIA - RBC REDE BEM CUIDAR
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis 201, Bairro Harmonia
DATA: 05/18/2023
ÁREA: 70,8 m²
BDI: 26,28 %
BASE: DESONERADO MARÇO 2024

			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	15 DIAS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS	15 DAIS
18	ACESSO A RBC	R\$ 20.431,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.107,98	R\$ 10.215,97	R\$ 5.107,98
		100,00%								25,00%	50,00%	25,00%
19	LIMPEZA FINAL	R\$ 773,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 773,60
		100,00%										100,00%
		R\$ 356.214,37	R\$ 26.886,85	R\$ 26.886,85	R\$ 21.047,99	R\$ 17.845,24	R\$ 20.543,76	R\$ 20.912,86	R\$ 25.818,20	R\$ 62.730,23	R\$ 100.721,59	R\$ 32.820,82
			7,55%	7,55%	5,91%	5,01%	5,77%	5,87%	7,25%	17,61%	28,28%	9,21%