



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Santo Ângelo - RS	RUA MARQUÊS DO HERVAL - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMEN	RUA MARQUÊS DO HERVAL - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASF/

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	RUA MARQUÊS DO HERVAL (TRECHO EN1	913.275,97	% Período:	27,41%	28,52%	44,07%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.421,29	% Período:	33,34%	33,33%	33,33%									
				33,34%	33,33%	33,33%									
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	492.407,75	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	IMPRIMAÇÃO - TRECHO DE DRENAGEM PI	10.090,31	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	398.356,62	% Período:			100,00%									
						100,00%									
Total: R\$ 913.275,97			%:	27,41%	28,52%	44,07%									
Período:	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			250.345,13	260.434,20	402.496,64									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			250.345,13	260.434,20	402.496,64									
Acumulado:	%:			27,41%	55,93%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			250.345,13	510.779,33	913.275,97									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			250.345,13	510.779,33	913.275,97									

Santo Ângelo - RS
Local
quinta-feira, 5 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES E. MAKULIA
CREA/CAU: RS151671
ART/RRT:

CHARLES ENDRIGO
MAKULIA:00326180001

Assinado de forma digital por
CHARLES ENDRIGO
MAKULIA:00326180001
Dados: 2024.09.06 08:22:16 -03'00'