

Etapas				Cronograma Físico-Financeiro				
Itens	Material	Mão de obra		Itens	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	3.439,28	30.953,48		1	8.837,78	8.518,33	8.518,33	8.518,33
2	1.316,70	3.950,09		2	5.266,78			
3	12.078,50	4.026,17		3	16.104,66			
4	12.686,98	2.238,88		4	1.349,39	-	-	13.576,47
5	140.212,46	24.743,38		5	-	41.296,90	123.658,94	-
6	43.360,69	28.907,13		6		72.267,82	-	-
7	12.965,81	2.288,08		7	15.253,89	-	-	-
8	5.988,33	1.996,11		8	7.984,44	-	-	-
9	47.181,56	5.242,40		9	79,93	-	52.344,02	-
10	105.257,28	5.539,86		10	-	-	-	110.797,14
11	1.094,49	1.094,49		11	-	-	1.374,98	814,00
77,7%	385.582,07	110.980,04	22,3%	Total	54.876,87	122.083,05	185.896,27	133.705,94
				Acum.	54.876,87	176.959,91	362.856,18	496.562,11
				%	11,1%	35,6%	73,1%	100,0%

**Execução e pagamento por % de subitem concluído*

Eventos principais

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Demolições	Impermeab.	Piso	Cobertura
Redes	Pinturas	Portas	Móveis