

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
LOCAL: ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO - TRECHO 03
TRECHO: ENTRE A ESTACA 2+080 E A ESTACA 4+280
ÁREA: 2.200,00m x 8,00m = 17.600,00m²
DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 14/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
			%	%	%	%	%	%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 222.137,55	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			27.767,19	27.767,19	27.767,19	27.767,19	27.767,19	27.767,19	27.767,19	27.767,19
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 386.089,50	25,00%	50,00%	25,00%					
			96.522,37	193.044,75	96.522,37	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	R\$ 147.614,88	50,00%	50,00%						
			73.807,44	73.807,44	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.044.361,48			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			-	-	504.436,15	1.008.872,30	1.008.872,30	1.008.872,30	1.008.872,29	504.436,15
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 61.613,72								100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	61.613,72
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 21.980,58								100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	21.980,58
TOTAL		R\$ 5.883.797,66	R\$ 198.097,00	R\$ 294.619,38	R\$ 628.725,71	R\$ 1.036.639,49	R\$ 1.036.639,49	R\$ 1.036.639,49	R\$ 1.036.639,48	R\$ 615.797,64
			3,37%	5,01%	10,69%	17,62%	17,62%	17,62%	17,62%	10,47%
			R\$ 198.097,00	R\$ 492.716,38	R\$ 1.121.442,10	R\$ 2.158.081,58	R\$ 3.194.721,07	R\$ 4.231.360,55	R\$ 5.268.000,03	R\$ 5.883.797,66
			3,37%	8,37%	19,06%	36,68%	54,30%	71,92%	89,53%	100,00%


DUO ENGENHARIA
Eng. Civil Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 223361