



Obra  
PROJETO PONTE META 2

Technisan Engenharia  
CNPJ: 04.650.752/0001-59

**Bancos**  
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul  
SBC - 09/2024 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 06/2024 - Sergipe  
SUDECAP - 04/2024 - Minas Gerais  
FDE - 07/2024 - São Paulo

**B.D.I.**  
24,88%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 112,88%  
Mensalista: 69,79%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 110.151,20	16,00% 17.624,19	20,00% 22.030,24	16,00% 17.624,19	16,00% 17.624,19	16,00% 17.624,19	16,00% 17.624,19
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 317,93	100,00% 317,93					
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 76.690,40	25,00% 19.172,60	15,00% 11.503,56	15,00% 11.503,56	15,00% 11.503,56	15,00% 11.503,56	15,00% 11.503,56
4	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DEMOLIÇÕES	100,00% 32.072,72	50,00% 16.036,36		50,00% 16.036,36			
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 293.006,83	30,00% 87.902,05	70,00% 205.104,78				
6	MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00% 337.306,49			25,00% 84.326,62	25,00% 84.326,62	25,00% 84.326,62	25,00% 84.326,62
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 403,99						100,00% 403,99
<b>Porcentagem</b>			16,6%	28,08%	15,24%	13,35%	13,35%	13,4%
<b>Custo</b>			141.053,13	238.638,58	129.490,73	113.454,37	113.454,37	113.858,36
<b>Porcentagem Acumulado</b>			16,6%	44,67%	59,91%	73,26%	86,6%	100,0%
<b>Custo Acumulado</b>			141.053,13	379.691,71	509.182,44	622.636,82	736.091,19	849.949,56

Thiago Mottecy Piovezan  
Setor de Engenharia