



Obra  
 PROJETO PONTE META 3

Bancos  
 SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul  
 SBC - 09/2024 - Rio Grande do Sul  
 SICROS - 04/2024 - Rio Grande do Sul  
 ORSE - 06/2024 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 - Ceará  
 SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo  
 SUDECAP - 04/2024 - Minas Gerais  
 FDE - 07/2024 - São Paulo  
 EMBASA - 05/2024 - sem encargos  
 EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
 24,88%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 112,88%  
 Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		364.743,90	29.179,51	32.826,95	32.826,95	32.826,95	32.826,95	29.179,51	29.179,51	29.179,51	29.179,51	29.179,51	29.179,51	29.179,51
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%											
		317,93												
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		178.006,80	21.360,82	14.240,54	14.240,54	14.240,54	14.240,54	14.240,54	14.240,54	14.240,54	14.240,54	14.240,54	14.240,54	14.240,54
4	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E ENSECADORA	100,00%	20,00%	20,00%									30,00%	30,00%
		48.920,80	9.784,16	9.784,16									14.676,24	14.676,24
5	INFRAESTRUTURA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%									
		664.023,86	132.804,77	265.609,54	265.609,54									
6	MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00%				15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		1.848.440,19				277.266,03	277.266,03	184.844,02	184.844,02	184.844,02	184.844,02	184.844,02	184.844,02	184.844,02
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%												100,00%
		434,40												434,40
	Porcentagem		6,23%	10,39%	10,07%	10,45%	10,45%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,82%	7,84%
	Custo		193.447,19	322.461,20	312.677,04	324.333,52	324.333,52	228.264,08	228.264,08	228.264,08	228.264,08	228.264,08	242.940,32	243.374,72
	Porcentagem Acumulada		6,23%	16,62%	26,69%	37,13%	47,58%	54,93%	62,28%	69,63%	76,99%	84,34%	92,16%	100,0%
	Custo Acumulado		193.447,19	515.908,38	828.585,42	1.152.918,95	1.477.252,47	1.705.516,55	1.933.780,62	2.162.044,70	2.390.308,77	2.618.572,85	2.861.513,16	3.104.887,88

Thiago Mottecy Piovezan  
 Setor de Engenharia