

**ANEXO II - LOTE 05 - CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO - INFRAESTRUTURA PREDIAL E URBANIZAÇÃO - SAUDE****Bancos**

SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 01/2024 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

Item	Descrição	Total (100%)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100% 148.236,83	16,66% 24.706,14	16,66% 24.706,14	16,66% 24.706,14	16,66% 24.706,14	16,66% 24.706,14	16,66% 24.706,14
2	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100% 4.173,33	100% 4.173,33					
2.2	CANTEIRO DE OBRA	100% 113.914,25	16,66% 18.985,71	16,66% 18.985,71	16,66% 18.985,71	16,66% 18.985,71	16,66% 18.985,71	16,66% 18.985,71
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100% 8.843,63	100% 8.843,63					
4	INSTALAÇÕES							
4.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
4.1.1	ESGOTO SANITÁRIO, PLUVIAL E VENTILAÇÃO	100% 45.901,52		33,33% 15.300,51	33,33% 15.300,51	33,33% 15.300,51		
4.1.2	INTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL	100% 9.560,76		50% 4.780,38	50% 4.780,38			
4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.2.1	ENTRADA DE ENERGIA	100% 10.462,67				33,33% 3.487,56	33,33% 3.487,56	33,33% 3.487,56
4.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	100% 4.148,52				100% 4.148,52		
4.2.3	CABOS-CONDUTORES	100% 32.604,08				50,00% 16.302,04	50,00% 16.302,04	
4.2.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS/INTERRUPTORES	100% 27.783,76				33,33% 9.261,25	33,33% 9.261,25	33,33% 9.261,25
4.2.5	ELETRODUTO E ELETROCALHA	100% 4.358,40				50,00% 2.179,20	50,00% 2.179,20	
4.3	SPDA (ESTIMATIVO)	100% 33.233,82					100,00% 33.233,82	
4.4	INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA							
4.4.1	ELETROCALHA E CABEAMENTO	100% 9.219,28				100% 9.219,28		
4.4.2	EQUIPAMENTOS	100% 9.327,46					50,00% 4.663,73	50% 4.663,73
5	PPCI	100% 14.497,04						100% 14.497,04
6	URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÕES E ACESSIBILIDADE							
6.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	100% 190.795,43					50% 95.397,72	50% 95.397,72
6.2	URBANIZAÇÃO - CALÇADA E LOTE	100% 37.559,25					50% 18.779,63	50% 18.779,63
7	CERCAMENTO	100% 328.239,72	50,00% 164.119,86	50,00% 164.119,86				
8	ABRIGOS GLP E LIXO	100% 35.271,78				100,00% 35.271,78		
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS	100% 10.556,60						100,00% 10.556,60
10	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 6M³	100% 83.832,51			25,00% 20.958,13	25,00% 20.958,13	25,00% 20.958,13	25,00% 20.958,13
Porcentagem (%)			19,00	19,60	7,29	13,75	21,33	19,04
Custo (R\$)			220.828,67	227.892,59	84.730,86	159.820,11	247.954,91	221.293,49
Porcentagem Acumulado (%)			19,00	38,60	45,89	59,64	80,96	100,00
Custo Acumulado (R\$)			220.828,67	448.721,26	533.452,12	693.272,23	941.227,15	1.162.520,64

Raquel Trindade
Arquiteta e Urbanista
Matr. 102804

