

**ANEXO II - LOTE 06 - CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO - INFRAESTRUTURA PREDIAL E URBANIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL****Bancos**

SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 01/2024 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

Item	Descrição	Total (100%)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		193.275,63	32.212,61	32.212,61	32.212,61	32.212,61	32.212,61	32.212,61
2	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100%	100%					
		27.833,36	27.833,36					
2.2	CANTEIRO DE OBRA	100%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		78.100,01	13.016,67	13.016,67	13.016,67	13.016,67	13.016,67	13.016,67
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100%	100%					
		16.325,36	16.325,36					
4	INSTALAÇÕES							
4.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
4.1.1	ESGOTO SANITÁRIO, PLUVIAL E VENTILAÇÃO	100%		33,33%	33,33%	33,33%		
		44.053,28		14.684,43	14.684,43	14.684,43		
4.1.2	INTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL	100%		50%	50%			
		8.244,22		4.122,11	4.122,11			
4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%				33,33%	33,33%	33,33%
		26.952,56				8.984,19	8.984,19	8.984,19
4.3	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100%				100%		
		15.233,81				15.233,81		
4.4	SPDA (ESTIMATIVO)	100%					100,00%	
		21.867,30					21.867,30	
5	PAVIMENTAÇÕES							
5.1	INTERNA E EXTERNA	100%					50%	50%
		143.691,24					71.845,62	71.845,62
6	CERCAMENTO	100%	50,00%	50,00%				
		134.460,47	67.230,24	67.230,24				
7	ABRIGOS GLP E LIXO	100%				100,00%		
		33.970,26				33.970,26		
8	PPCI	100%						100,00%
		14.497,04						14.497,04
9	PAISAGISMO	100%						100,00%
		25.289,51						25.289,51
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%						100,00%
		7.874,60						7.874,60
11	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 6M³	100%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		83.832,51			20.958,13	20.958,13	20.958,13	20.958,13
Porcentagem (%)			17,89	14,99	9,71	15,88	19,29	22,24
Custo (R\$)			156.618,23	131.266,05	84.993,94	139.060,08	168.884,51	194.678,36
Porcentagem Acumulado (%)			17,89	32,88	42,59	58,47	77,76	100,00
Custo Acumulado (R\$)			156.618,23	287.884,27	372.878,21	511.938,30	680.822,80	875.501,16

Raquel Trindade
Arquiteta e Urbanista
Matr. 102804

