



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

PROCEMPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Reforma Hall CAM e Smartlab Procempa

Tabela Não Desonerada

Local: Porto Alegre

-

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - (SMART LAB PROCEMPA)	16.360,42	2,31%	100,00% 16.360,42	0,00% -	0,00% -	0,00% -
2	PISO , PAREDE E FORRO - (SMART LAB PROCEMPA)	117.284,69	16,56%	0,00% -	50,00% 58.642,35	50,00% 58.642,34	0,00% -
3	ELÉTRICA	66.516,67	9,39%	0,00% -	100,00% 66.516,67	0,00% -	0,00% -
4	ESQUADRIAS (SMART LAB PROCEMPA)	63.570,03	8,98%	0,00% -	50,00% 31.785,02	50,00% 31.785,01	0,00% -
5	LOUÇAS E METAIS (SMART LAB PROCEMPA)	9.425,56	1,33%	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 9.425,56
6	SERVIÇOS PRELIMINARES (HALL CAM)	4.367,26	0,62%	0,00% -	0,00% -	100,00% 4.367,26	0,00% -
7	PISO , PAREDE, FORRO E Pórtico entrada - (HALL CAM)	68.521,38	9,68%	0,00% -	0,00% -	100,00% 68.521,38	0,00% -
8	REDE LÓGICA	4.208,81	0,59%	0,00% -	0,00% -	100,00% 4.208,81	0,00% -
9	ESQUADRIAS (HALL CAM)	22.882,35	3,23%	0,00% -	0,00% -	100,00% 22.882,35	0,00% -
10	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	5.823,11	0,82%	0,00% -	0,00% -	100,00% 5.823,11	0,00% -
11	DECORAÇÃO/VEGETAÇÃO (HALL CAM)	1.077,59	0,15%	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 1.077,59

11	DECORAÇÃO/VEGETAÇÃO (HALL CAM)	1.077,59	0,15%	-	-	-	1.077,59
12	MOBÍLIA/MARCENARIA (SMART LAB PROCEMP)	82.893,23	11,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	82.893,23
13	DECORAÇÃO/VEGETAÇÃO (SMART LAB PROCEMP)	6.611,23	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	6.611,23
14	MOBÍLIA/MARCENARIA (HALL CAM)	77.012,31	10,87%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	77.012,31
15	Execução de Troca do Piso do Estacionamento C	146.672,47	20,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				146.672,47	-	-	-
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.997,00	2,12%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				3.749,25	3.749,25	3.749,25	3.749,25
	VALOR TOTAL MENSAL			166.782,14	160.693,29	199.979,51	180.769,17
	VALOR TOTAL ACUMULADO	708.224,11	100,00%	166.782,14	327.475,43	527.454,94	708.224,11

Responsável Técnico: **Pedro Henrique Alves Simões**

Título: Engenheiro Civil

Matrícula: 1669613

CREA/RS RS222284