



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **Projeto Implantação Quadra de Esportes e Cercamento - EMEF Rui Ramos**

Área total: **842,16m²**

Local: **Estrada Professora Helena Viegas, S/N, Localidade Bananal**

Município: **Pareci Novo/RS**

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO			TOTAL PARCELA
			1º MÊS (30 DIAS)	2º MÊS (60 DIAS)	3º MÊS (90 DIAS)	
1	Instalação da Obra - Serviços Iniciais	2.672,86	100,00%			100%
			2.672,86			2.672,86
2	Infraestrutura Quadra de Esportes e Cercamento	32.124,84	100,00%			100%
			32.124,84			32.124,84
3	Supraestrutura Cercamento	95.215,78	15,59%	52,13%	32,28%	100%
			14.841,86	49.639,56	30.734,36	95.215,78
4	Portões	16.334,50			100,00%	100%
					16.334,50	16.334,50
5	Pintura	2.382,00			100,00%	100%
					2.382,00	2.382,00
6	Serviços Finais e Eventuais	188,70			100,00%	100%
					188,70	188,70
			49.639,56	49.639,56	49.639,56	148.918,68
	TOTAL GERAL	148.918,68	49.639,56	99.279,12	148.918,68	

Pareci Novo, 13 de novembro de 2024

José Laerce Morales Cezar
Engenheiro Civil
CREA/RS 089571-D

Fábio Schneider
Prefeito Municipal em Exercício