

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)

OBRA :	PARQUE FAZENDA GUAJUVIRAS	BDI 1:	20,34%
LOCAL :	CANOAS/RS	BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	212.302,18	1,86%	172.849,36	81,42	81,42	3.007,61	1,42	82,83	3.007,61	1,42	84,25	3.007,61	1,42	85,67	3.007,61	1,42	87,08
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	587.155,10	5,14%	48.929,59	8,33	8,33	48.929,59	8,33	16,67	48.929,59	8,33	25,00	48.929,59	8,33	33,33	48.929,59	8,33	41,67
3	INFRAESTRUTURA PARQUE GUAJUVIRAS																	
3.1	EDIFICAÇÕES	761.938,73	6,67%	76.193,87	10,00	10,00	152.387,75	20,00	30,00	228.581,62	30,00	60,00	228.581,62	30,00	90,00	76.193,87	10,00	100,00
3.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.854.240,87	42,52%	809.040,15	16,67	16,67	809.040,15	16,67	33,33	809.040,15	16,67	50,00	809.040,15	16,67	66,67	809.040,15	16,67	83,33
3.3	VEGETAÇÃO	752.855,97	6,59%	-	-	-	-	-	-	188.213,99	25,00	25,00	188.213,99	25,00	50,00	188.213,99	25,00	75,00
3.4	ESTRUTURAS AUXILIARES	2.235.847,95	19,58%	-	-	-	447.169,59	20,00	20,00	447.169,59	20,00	40,00	447.169,59	20,00	60,00	447.169,59	20,00	80,00
4	BARRAGEM																	
4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	324.956,57	2,85%	64.991,31	20,00	20,00	97.486,97	30,00	50,00	97.486,97	30,00	80,00	64.991,31	20,00	100,00	-	-	100,00
4.2	ELEMENTOS DA BARRAGEM	133.558,42	1,17%	53.423,37	40,00	40,00	80.135,05	60,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5	MEMORIAL ÀS VITIMAS DO COVID																	
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	13.596,20	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	80.827,54	0,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (BLOCOS DE CONCRETO, VIGAS, PAREDES, MURO)	218.587,08	1,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (DECK)	84.935,72	0,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	PAVIMENTAÇÃO	352.514,27	3,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	PAISAGISMO	192.627,19	1,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70.623,90	0,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.344,77	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	ARQUITETURA	526.536,18	4,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 11.416.448,64	100,00%	R\$ 1.225.427,65			R\$ 1.638.156,71			R\$ 1.822.429,52			R\$ 1.789.933,87			R\$ 1.572.554,81		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.225.427,65			R\$ 2.863.584,36			R\$ 4.686.013,88			R\$ 6.475.947,75			R\$ 8.048.502,56		
		% ACUMULADO		10,73%			25,08%			41,05%			56,72%			70,50%		

Período: Mensal

MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08			MÊS 09			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12		
R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
3.007,61	1,42	88,50	3.007,61	1,42	89,92	3.007,61	1,42	91,33	3.007,61	1,42	92,75	3.007,61	1,42	94,17	3.007,61	1,42	95,58	9.376,68	4,42	100,00
48.929,59	8,33	50,00	48.929,59	8,33	58,33	48.929,59	8,33	66,67	48.929,59	8,33	75,00	48.929,59	8,33	83,33	48.929,59	8,33	91,67	48.929,59	8,33	100,00
-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
809.040,15	16,67	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
188.213,99	25,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
447.169,59	20,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5.438,48	40,00	40,00	6.798,10	50,00	90,00	1.359,62	10,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
24.248,26	30,00	30,00	32.331,02	40,00	70,00	24.248,26	30,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
131.152,25	60,00	60,00	87.434,83	40,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	-	16.987,14	20,00	20,00	33.974,29	40,00	60,00	33.974,29	40,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.005,71	40,00	40,00	141.005,71	40,00	80,00	70.502,85	20,00	100,00
57.788,16	30,00	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	134.839,03	70,00	100,00
10.593,59	15,00	15,00	24.718,37	35,00	50,00	28.249,56	40,00	90,00	7.062,39	10,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
8.006,86	60,00	60,00	4.670,67	35,00	95,00	-	-	95,00	667,24	5,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.960,85	30,00	30,00	157.960,85	30,00	60,00	157.960,85	30,00	90,00	52.653,62	10,00	100,00
R\$ 1.733.588,53			R\$ 224.877,33			R\$ 139.768,94			R\$ 251.601,98			R\$ 350.903,77			R\$ 350.903,77			R\$ 316.301,78		
R\$ 9.782.091,08			R\$ 10.006.968,42			R\$ 10.146.737,35			R\$ 10.398.339,33			R\$ 10.749.243,10			R\$ 11.100.146,86			R\$ 11.416.448,64		
85,68%			87,65%			88,88%			91,08%			94,16%			97,23%			100,00%		