

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)

OBRA :	PARQUE FAZENDA GUAJUVIRAS	BDI 1:	20,34%
LOCAL :	CANOAS/RS	BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	#REF!	0,00%	#REF!	81,42	81,42	#REF!	1,42	82,83	#REF!	1,42	84,25	#REF!	1,42	85,67	#REF!	1,42	87,08
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	#REF!	0,00%	#REF!	8,33	8,33	#REF!	8,33	16,67	#REF!	8,33	25,00	#REF!	8,33	33,33	#REF!	8,33	41,67
3	INFRAESTRUTURA PARQUE GUAJUVIRAS																	
3.1	EDIFICAÇÕES		0,00%	-	10,00	10,00	-	20,00	30,00	-	30,00	60,00	-	30,00	90,00	-	10,00	100,00
3.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA		0,00%	-	16,67	16,67	-	16,67	33,33	-	16,67	50,00	-	16,67	66,67	-	16,67	83,33
3.3	VEGETAÇÃO		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	25,00	50,00	-	25,00	75,00
3.4	ESTRUTURAS AUXILIARES		0,00%	-	-	-	-	20,00	20,00	-	20,00	40,00	-	20,00	60,00	-	20,00	80,00
4	BARRAGEM																	
4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		0,00%	-	20,00	20,00	-	30,00	50,00	-	30,00	80,00	-	20,00	100,00	-	-	100,00
4.2	ELEMENTOS DA BARRAGEM		0,00%	-	40,00	40,00	-	60,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5	MEMORIAL ÀS VITIMAS DO COVID																	
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	COROAMENTO, VIGAS, RADIERS, MURO,		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (DECK)		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	PAVIMENTAÇÃO		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	PAISAGISMO		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	ARQUITETURA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			0,00%	#REF!			#REF!			#REF!			#REF!			#REF!		
#REF!		TOTAL ACUMULADO		#REF!			#REF!			#REF!			#REF!			#REF!		
		% ACUMULADO		#REF!			#REF!			#REF!			#REF!			#REF!		

Período: Mensal

MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08			MÊS 09			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12		
R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
#REF!	1,42	88,50	#REF!	1,42	89,92	#REF!	1,42	91,33	#REF!	1,42	92,75	#REF!	1,42	94,17	#REF!	1,42	95,58	#REF!	4,42	100,00
#REF!	8,33	50,00	#REF!	8,33	58,33	#REF!	8,33	66,67	#REF!	8,33	75,00	#REF!	8,33	83,33	#REF!	8,33	91,67	#REF!	8,33	100,00
-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	16,67	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	25,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	20,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	40,00	40,00	-	50,00	90,00	-	10,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	30,00	30,00	-	40,00	70,00	-	30,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	60,00	60,00	-	40,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	-	-	20,00	20,00	-	40,00	60,00	-	40,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00	-	40,00	80,00	-	20,00	100,00
-	30,00	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	-	70,00	100,00
-	15,00	15,00	-	35,00	50,00	-	40,00	90,00	-	10,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	60,00	60,00	-	35,00	95,00	-	-	95,00	-	5,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	-	30,00	60,00	-	30,00	90,00	-	10,00	100,00
#REF!			#REF!			#REF!														
#REF!			#REF!			#REF!														
#REF!			#REF!			#REF!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		