



**PLANILHA DE CRONOGRAMA DE ORÇAMENTO**

1. OBJETO: Obra de reforma em infraestrutura civil, elétrica, lógica e mecânica para reabertura pós alagamento da Agência CAERGS, em Porto Alegre/RS

2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - CAFF - Centro - Porto Alegre/RS

3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme TR

Processo	0001305/2024
BDI	25,00%
Enc. Sociais SINAPI-RS DEZ/2023	112,88%
<b>DATA DA PROPOSTA</b>	<b>0/1/1900</b>

**PROPONENTE**

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	FONE:
ENDEREÇO:	EMAIL:	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)		ETAPAS							
				1ª		2ª		3ª		4ª	
		R\$	1.531.968,89	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$	41.415,56	100%	R\$ 41.415,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$	92.655,09	24%	R\$ 22.237,23	23%	R\$ 21.310,67	23%	R\$ 21.310,68	30%	R\$ 27.796,53
1.3	DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO	R\$	42.230,55	75%	R\$ 31.672,92	15%	R\$ 6.334,58	10%	R\$ 4.223,06		R\$ -
1.4	ESTRUTURA	R\$	453,76		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 453,76		R\$ -
1.5	ALVENARIAS	R\$	2.339,40		R\$ -	100%	R\$ 2.339,40		R\$ -		R\$ -
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	2.867,30		R\$ -	95%	R\$ 2.723,94		R\$ -	5%	R\$ 143,37
1.7	PAVIMENTAÇÃO / PISOS ELEVADOS	R\$	223.565,85		R\$ -	7%	R\$ 15.649,61	77%	R\$ 172.145,71	16%	R\$ 35.770,54
1.8	REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS	R\$	38.681,23		R\$ -	55%	R\$ 21.274,68	45%	R\$ 17.406,56		R\$ -
1.9	DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS	R\$	246.073,10		R\$ -	11%	R\$ 27.068,04	37%	R\$ 91.047,05	52%	R\$ 127.958,02
1.10	CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO	R\$	307.180,77		R\$ -	6%	R\$ 18.430,85	40%	R\$ 122.872,31	54%	R\$ 165.877,62
1.11	SERRALHERIA	R\$	138.002,66		R\$ -	2%	R\$ 2.760,05	83%	R\$ 114.542,21	15%	R\$ 20.700,40
1.12	FERRAGENS	R\$	12.331,73		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 12.331,73		R\$ -
1.13	VIDRAÇARIA	R\$	78.803,23		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 78.803,23		R\$ -
1.14	PINTURA	R\$	71.180,08		R\$ -		R\$ -	60%	R\$ 42.708,05	40%	R\$ 28.472,04
1.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	4.505,87		R\$ -	100%	R\$ 4.505,87		R\$ -		R\$ -
1.16	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	R\$	5.948,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 5.948,27
1.17	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DE ESGOTO	R\$	6.569,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	ETAPAS							
			1ª	2ª	3ª	4ª				
1.17	INSTALAÇÃO DE VASILHAS E DE ESQUOTO	R\$ 6.569,60	R\$ -	100% R\$ 6.569,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.18	ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA	R\$ 34.228,22	R\$ -	R\$ -	60% R\$ 20.536,94	R\$ -	R\$ -	40% R\$ 13.691,29	R\$ -	R\$ -



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	ETAPAS			
			1ª	2ª	3ª	4ª
1.19	PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA	R\$ 91.629,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 91.629,93
1.20	ACESSIBILIDADE	R\$ 5.248,87	R\$ -	R\$ -	15% R\$ 787,34	85% R\$ 4.461,54
1.21	DIVERSOS	R\$ 76.252,34	R\$ -	3% R\$ 2.287,57	62% R\$ 47.276,46	35% R\$ 26.688,32
1.22	LIMPEZA E VISTORIA FINAL	R\$ 9.805,48	5% R\$ 490,28	5% R\$ 490,27	30% R\$ 2.941,65	60% R\$ 5.883,29
<b>2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>R\$ 309.159,55</b>				
2.1	MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 31.939,52	30% R\$ 9.581,86	25% R\$ 7.984,88	35% R\$ 11.178,84	10% R\$ 3.193,96
2.2	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 136.688,30	15% R\$ 20.503,25	20% R\$ 27.337,66	30% R\$ 41.006,49	35% R\$ 47.840,91
2.3	CONTROLE DE ACESSO E PGDM	R\$ 6.637,64	R\$ -	10% R\$ 663,76	25% R\$ 1.659,41	65% R\$ 4.314,47
2.4	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)	R\$ 48.543,08	10% R\$ 4.854,31	30% R\$ 14.562,92	30% R\$ 14.562,93	30% R\$ 14.562,93
2.5	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE:	R\$ 40.626,74	15% R\$ 6.094,02	15% R\$ 6.094,01	30% R\$ 12.188,03	40% R\$ 16.250,70
2.6	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:	R\$ 20.240,40	20% R\$ 4.048,08	20% R\$ 4.048,08	30% R\$ 6.072,12	30% R\$ 6.072,12
2.7	INTERLIGAÇÕES/INSTALAÇÃO AO NOVO MOBILIÁRIO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO	R\$ 6.394,78	R\$ -	R\$ -	20% R\$ 1.278,96	80% R\$ 5.115,83
2.8	SISTEMA DE NOBREAK	R\$ 8.931,00	5% R\$ 446,55	15% R\$ 1.339,65	40% R\$ 3.572,40	40% R\$ 3.572,40
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO	R\$ 9.158,09	20% R\$ 1.831,62	30% R\$ 2.747,43	30% R\$ 2.747,43	20% R\$ 1.831,62
<b>3 INSTALAÇÕES MECÂNICAS</b>		<b>R\$ 532.539,93</b>				
3.1	EQUIPAMENTOS	R\$ 146.610,78	R\$ -	21% R\$ 30.788,26	60% R\$ 87.966,47	19% R\$ 27.856,05
3.2	DIVERSOS	R\$ 47.322,88	25% R\$ 11.830,72	25% R\$ 11.830,72	25% R\$ 11.830,72	25% R\$ 11.830,72
3.3	REDE DE DUTOS	R\$ 310.205,03	25% R\$ 77.551,26	25% R\$ 77.551,26	25% R\$ 77.551,26	25% R\$ 77.551,26
3.4	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 11.491,60	25% R\$ 2.872,90	25% R\$ 2.872,90	25% R\$ 2.872,90	25% R\$ 2.872,90
3.5	DESINSTALAÇÃO / INSTALAÇÃO / EMBALAGEM/TRANSPORTE	R\$ 1.897,64	100% R\$ 1.897,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	CORTINA METÁLICA AUTOMATIZADA	R\$ 15.012,00	R\$ -	85% R\$ 12.760,20	15% R\$ 2.251,80	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 2.373.668,37</b>	<b>R\$ 237.328,20</b>	<b>R\$ 332.326,86</b>	<b>R\$ 1.026.126,50</b>	<b>R\$ 777.887,03</b>
		<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>14,00%</b>	<b>43,23%</b>	<b>32,77%</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$ 2.967.085,45</b>	<b>R\$ 296.660,25</b>	<b>R\$ 415.408,57</b>	<b>R\$ 1.282.658,12</b>	<b>R\$ 972.358,78</b>