



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Imbé	Infraestrutura viária no entorno das travessias - Duplicação Av. Nilza	Duplicação entre Av. Osório e Av. Beira Mar

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	INFRAESTRUTURA URBANA	4.716.758,97	% Período:	5,40%	15,61%	15,33%	14,42%	17,87%	12,39%	11,56%	7,42%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	193.704,36	% Período:	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	20,00%				
1.2.	TERRAPLENAGEM	301.402,54	% Período:	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	20,00%				
1.3.	REMENDOS PROFUNDOS	214.106,40	% Período:	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
1.4.	DRENAGEM - SUBSTITUIÇÃO DE BOCAS-D	118.295,23	% Período:	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO - DUPLICAÇÃO	2.855.365,48	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO ASFÁLTIC	891.686,48	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.7.	PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	89.837,96	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	52.360,52	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
Total: R\$ 4.716.758,97															
Período:				%:	5,40%	15,61%	15,33%	14,42%	17,87%	12,39%	11,56%	7,42%			
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Outros:	254.629,67	736.366,60	723.119,12	680.297,85	842.938,96	584.353,80	545.094,77	349.958,20			
				Investimento:	254.629,67	736.366,60	723.119,12	680.297,85	842.938,96	584.353,80	545.094,77	349.958,20			
Acumulado:				%:	5,40%	21,01%	36,34%	50,76%	68,64%	81,02%	92,58%	100,00%			
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Outros:	254.629,67	990.996,27	1.714.115,39	2.394.413,24	3.237.352,20	3.821.706,00	4.366.800,77	4.716.758,97			
				Investimento:	254.629,67	990.996,27	1.714.115,39	2.394.413,24	3.237.352,20	3.821.706,00	4.366.800,77	4.716.758,97			

Imbé/RS
Local
segunda-feira, 2 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ AUGUSTO HENKIN
CREA/CAU: RS037096
ART/RRT: 12730475