



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO	UBS PETROPOLIS	CONSTRUÇÃO UBS TIPO I - BAIRRO PETROPOLIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	CONSTRUÇÃO UBS TIPO I - BAIRRO PETR	2.159.329,09	% Período:	12,05%	8,38%	11,25%	12,25%	10,13%	12,89%	13,23%	11,03%	8,78%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	150.184,48	% Período:	36,25%	14,89%		19,07%			14,89%		14,89%			
1.2.	FUNDAÇÃO	205.824,50	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	288.196,88	% Período:		21,90%	37,30%	40,79%								
1.4.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	168.610,06	% Período:			62,24%			37,76%						
1.5.	COBERTURA	82.841,08	% Período:				72,27%	27,73%							
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.683,75	% Período:					100,00%							
1.7.	ESQUADRIAS	173.675,40	% Período:							100,00%					
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	67.228,20	% Período:						100,00%						
1.9.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	117.894,72	% Período:						100,00%						
1.10.	REVESTIMENTO DE TETO	35.969,12	% Período:								100,00%				
1.11.	PINTURAS	76.225,36	% Período:							100,00%					
1.12.	MARMORARIA	13.364,58	% Período:							100,00%					
1.13.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.075,83	% Período:								25,36%	74,64%			
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	111.817,55	% Período:		15,10%	27,35%	24,98%		26,49%			6,08%			
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	223.859,69	% Período:					66,31%				33,69%			
1.16.	CLIMATIZAÇÃO	108.699,92	% Período:								100,00%				
1.17.	DADOS E VOZ	8.858,59	% Período:									100,00%			
1.18.	GASES MEDICINAIS	26.407,16	% Período:									100,00%			
1.19.	URBANIZAÇÃO	3.422,45	% Período:								19,59%	80,41%			
1.20.	OBRAS EXTERNAS - CONSTRUÇÃO UBS T	218.489,77	% Período:		35,95%		14,00%	14,92%			35,13%				
Total: R\$ 2.159.329,09			%:	12,05%	8,38%	11,25%	12,25%	10,13%	12,89%	13,23%	11,03%	8,78%			
			Repasse:	244.207,77	169.765,19	228.032,60	248.270,84	205.193,96	261.238,42	268.013,11	223.402,64	177.985,47			
			Contrapartida:	16.056,95	11.162,25	14.993,41	16.324,10	13.491,74	17.176,73	17.622,17	14.688,99	11.702,75			
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Investimento:	260.264,72	180.927,44	243.026,01	264.594,94	218.685,70	278.415,15	285.635,28	238.091,63	189.688,22			



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	UBS PETROPOLIS	CONSTRUÇÃO UBS TIPO I - BAIRRO PETROPOLIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
Acumulado:		%:		12,05%	20,43%	31,69%	43,94%	54,07%	66,96%	80,19%	91,22%	100,00%			
		Repasse:		244.207,77	413.972,96	642.005,56	890.276,40	1.095.470,36	1.356.708,78	1.624.721,89	1.848.124,53	2.026.110,00			
		Contrapartida:		16.056,95	27.219,20	42.212,61	58.536,71	72.028,45	89.205,18	106.827,35	121.516,34	133.219,09			
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Investimento:		260.264,72	441.192,16	684.218,17	948.813,11	1.167.498,81	1.445.913,96	1.731.549,24	1.969.640,87	2.159.329,09			

SANTO AUGUSTO/RS
Local

quinta-feira, 16 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ADEMIR SCHMADECKE MILNIKE
CREA/CAU: CREA RS 231052
ART/RRT: 13573084

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
2	CANTEIRO DE OBRAS	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 25%																									
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 50%																									
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 75%																									
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100%																									
7	EQUIPAMENTOS DE APOIO																									
8	FUNDAÇÃO																									
9	ESTRUTURA - PILARES																									
10	ESTRUTURA - VIGAS																									
11	ESTRUTURA - LAJES																									
12	ESTRUTURA - BASE RESERVATÓRIO																									
13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																									
14	DRYWALL																									
15	DIVISÓRIAS																									
16	COBERTURA - ESTRUTURA																									
17	COBERTURA - TELHAMENTO																									
18	COBERTURA - COMPLEMENTOS																									
19	IMPERMEABILIZAÇÃO																									
20	PORTAS DE MADEIRA																									
21	PORTAS DE ALUMÍNIO																									
22	JANELAS DE ALUMÍNIO																									
23	PORTAS METÁLICAS																									
24	ESQUADRIAS - ACESSÓRIOS																									
25	PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO																									
26	PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO																									
27	PISO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO																									
28	PISO - GRANILITE																									
29	PISO - RODAPÉ																									
30	TETO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO																									
31	TETO - FORRO																									
32	PINTURA - PAREDES																									
33	PINTURA - TETO																									
34	PINTURA - ESQUADRIAS																									
35	MARMORARIA																									
36	EQUIPAMENTOS																									
37	LOUÇAS																									
38	METAIS E ACESSÓRIOS																									
39	HIDRÁULICA																									
40	SANITÁRIA																									
41	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO																									
42	PLUVIAL																									
43	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PC)																									
44	ELETRICA - INFRAESTRUTURA																									
45	ELETRICA - ILUMINAÇÃO																									
46	ELETRICA - SPDA																									
47	CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA																									
48	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS																									
49	DADOS E VOZ																									
50	GASES MEDICINAIS																									
51	SINALIZAÇÃO																									
52	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
53	FUNDAÇÃO MURO DE CERCAMENTO/CONTENÇÃO																									
54	VIGAS CERCAMENTO/CONTENÇÃO																									
55	PILARES MURO CERCAMENTO/CONTENÇÃO																									
56	ALVENARIA MURO CERCAMENTO/CONTENÇÃO																									
57	PAVIMENTAÇÃO INTERNA ACESSO VEÍCULO																									
58	CALÇADAS INTERNAS																									
59	PASSEIO PÚBLICO																									
60	PAISAGISMO																									
61	GRADES E PORTÕES																									