

Minha Empresa
CNPJ:

Obra
SOLICITAÇÃO DE NOVA PACTUAÇÃO MP 1174 - Creche Pré Escola -
Projeto Padrão Tipo 2

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 02/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2023 - Minas
Gerais
SUDECAP - 10/2023 -
Minas Gerais
CPOS/CDHU - 03/2024 -
São Paulo
AGESUL - 01/2024 -
Mato Grosso do Sul
EMOP - 03/2024 - Rio de
Janeiro

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	100,00%									
		21.381.42	21.381.42									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%									
		39.834.70	39.834.70									
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%									
		41.827.87	41.827.87									
3	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%									
		165.841.73	165.841.73									
4	SUPERESTRUTURA	100,00%		100,00%								
		133.280.13		133.280.13								
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%		50,00%	50,00%							
		115.392.61		57.696.31	57.696.31							
6	ESQUADRIAS	100,00%						100,00%				
		265.085.83						265.085.83				
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%				50,00%	50,00%					
		245.381.27				122.690.64	122.690.64					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%								
		32.292.02		32.292.02								
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00%			50,00%	50,00%						
		289.182.42			144.591.21	144.591.21						
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00%			50,00%	25,00%	25,00%					
		159.918.62			79.959.31	39.979.66	39.979.66					
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%							100,00%			
		133.842.70							133.842.70			
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%							25,00%	25,00%	50,00%	
		44.051.69							11.012.92	11.012.92	22.025.85	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%									50,00%	50,00%
		17.190.50									8.595.25	8.595.25
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%							25,00%	25,00%	50,00%	
		47.738.35							11.934.59	11.934.59	23.869.18	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%										100,00%
		53.545.51										53.545.51
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%								100,00%		
		6.098.70								6.098.70		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%								50,00%	50,00%	
		33.413.60								16.706.80	16.706.80	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00%								50,00%	25,00%	25,00%
		203.672.41								101.836.21	50.918.10	50.918.10
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%										100,00%
		1.694.15										1.694.15
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	100,00%									50,00%	50,00%
		32.677.03									16.338.52	16.338.52
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00%										100,00%
		3.724.33										3.724.33

Minha Empresa
CNPJ:

22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%								50,00%	50,00%	
		55.870,54								27.935,27	27.935,27	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%										100,00%
		106.658.64										106.658.64
24	SERVIÇOS FINAIS	100,00%										100,00%
		2.741.24										2.741.24
Porcentagem			11,94%	9,91%	12,53%	13,64%	7,22%	11,77%	6,96%	7,79%	7,39%	10,84%
Custo			268.885,72	223.268,46	282.246,83	307.261,50	162.670,29	265.085,83	156.790,21	175.524,49	166.388,96	244.215,74
Porcentagem Acumulado			11,94%	21,85%	34,38%	48,02%	55,25%	67,02%	73,98%	81,77%	89,16%	100,0%
Custo Acumulado			268.885,72	492.154,17	774.401,00	1.081.662,50	1.244.332,79	1.509.418,62	1.666.208,83	1.841.733,31	2.008.122,27	2.252.338,01

PAULA BERNARDES WIRTH
Setor de Engenharia