

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Município de Lindolfo Collor - RS

				PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		PARCELA 07		PARCELA 08		PARCELA 09		PARCELA 10				
		VALOR TOTAL DO ITEM		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	TOTAL	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	160.019,67	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,97	10,00%	R\$ 16.001,94	100,00%	R\$	160.019,67
2	FUNDAÇÃO	R\$	116.922,53	50,00%	R\$ 58.461,27	50,00%	R\$ 58.461,26																100,00%	R\$	116.922,53	
3	ESTRUTURA	R\$	277.279,83			30,00%	R\$ 83.183,95	30,00%	R\$ 83.183,95	40,00%	R\$ 110.911,93												100,00%	R\$	277.279,83	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	203.278,61					30,00%	R\$ 60.983,58	30,00%	R\$ 60.983,58	40,00%	R\$ 81.311,45										100,00%	R\$	203.278,61	
5	COBERTURA	R\$	131.647,24									40,00%	R\$ 52.658,90	60,00%	R\$ 78.988,34								100,00%	R\$	131.647,24	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	14.575,99					20,00%	R\$ 2.915,20	20,00%	R\$ 2.915,20	20,00%	R\$ 2.915,20	20,00%	R\$ 2.915,20	20,00%	R\$ 2.915,19						100,00%	R\$	14.575,99	
7	ESQUADRIAS	R\$	206.374,80													50,00%	R\$ 103.187,40	50,00%	R\$ 103.187,40				100,00%	R\$	206.374,80	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	65.691,76									30,00%	R\$ 19.707,53	30,00%	R\$ 19.707,53	40,00%	R\$ 26.276,70						100,00%	R\$	65.691,76	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	165.523,32											30,00%	R\$ 49.657,00	30,00%	R\$ 49.657,00	40,00%	R\$ 66.209,32				100,00%	R\$	165.523,32	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	64.066,88																50,00%	R\$ 32.033,44	50,00%	R\$ 32.033,44	100,00%	R\$	64.066,88	
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	35.716,70											30,00%	R\$ 10.715,01	30,00%	R\$ 10.715,01	40,00%	R\$ 14.286,68				100,00%	R\$	35.716,70	
12	PINTURA	R\$	75.463,22															25,00%	R\$ 18.865,81	25,00%	R\$ 18.865,81	25,00%	R\$ 18.865,79	100,00%	R\$	75.463,22
13	MARMORARIA	R\$	20.730,17																50,00%	R\$ 10.365,09	50,00%	R\$ 10.365,08	100,00%	R\$	20.730,17	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	55.243,55																	50,00%	R\$ 27.621,78	50,00%	R\$ 27.621,77	100,00%	R\$	55.243,55
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	140.318,60					10,00%	R\$ 14.031,86	20,00%	R\$ 28.063,72	20,00%	R\$ 28.063,72	20,00%	R\$ 28.063,72	20,00%	R\$ 28.063,72	10,00%	R\$ 14.031,86				100,00%	R\$	140.318,60	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	203.445,23					10,00%	R\$ 20.344,52	20,00%	R\$ 40.689,05	20,00%	R\$ 40.689,05	20,00%	R\$ 40.689,05	20,00%	R\$ 40.689,05	10,00%	R\$ 20.344,51				100,00%	R\$	203.445,23	
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	56.037,45									30,00%	R\$ 16.811,24	30,00%	R\$ 16.811,24	40,00%	R\$ 22.414,97						100,00%	R\$	56.037,45	
18	DADOS E VOZ	R\$	23.576,18										30,00%	R\$ 7.072,85	30,00%	R\$ 7.072,85	40,00%	R\$ 9.430,48					100,00%	R\$	23.576,18	
19	GASES MEDICINAIS	R\$	15.075,92									25,00%	R\$ 3.768,98	25,00%	R\$ 3.768,98	25,00%	R\$ 3.768,98	25,00%	R\$ 3.768,98				100,00%	R\$	15.075,92	
20	URBANIZAÇÃO	R\$	5.591,63																			100,00%	R\$ 5.591,63	100,00%	R\$	5.591,63
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	32.611,57																	50,00%	R\$ 16.305,79	50,00%	R\$ 16.305,78	100,00%	R\$	32.611,57
22	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA	R\$	110.884,50	4,00%	R\$ 4.435,38														46,00%	R\$ 51.006,87	50,00%	R\$ 55.442,25	100,00%	R\$	110.884,50	
		R\$ 2.180.075,35		3,62%	R\$ 78.898,62	7,23%	R\$ 157.647,18	9,06%	R\$ 197.461,08	11,91%	R\$ 259.565,45	12,34%	R\$ 269.000,89	12,59%	R\$ 274.390,89	15,23%	R\$ 331.986,28	11,77%	R\$ 256.696,53	7,90%	R\$ 172.200,75	8,36%	R\$ 182.227,68	100,00%	R\$	2.180.075,35
				3,62%	R\$ 78.898,62	10,85%	R\$ 236.545,80	19,91%	R\$ 434.006,88	31,81%	R\$ 693.572,33	44,15%	R\$ 962.573,22	56,74%	R\$ 1.236.964,11	71,97%	R\$ 1.568.950,39	83,74%	R\$ 1.825.646,92	91,64%	R\$ 1.997.847,67	100,00%	R\$ 2.180.075,35			

Engº Civil William Eduardo Weiler
CREA RS nº 149.345