



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO
ENDEREÇO: RUA IRMÃO JOSÉ SION, BAIRRO CHÁCARAS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 2.527,00	30,66%	R\$ 774,83	47,22%	R\$ 1.193,24	22,12%	R\$ 558,93
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.585,58	100,00%	R\$ 3.585,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	DRENAGEM	R\$ 19.363,79	50,00%	R\$ 9.681,90	50,00%	R\$ 9.681,90	0,00%	R\$ -
4	TERRAPLANAGEM	R\$ 5.285,22	100,00%	R\$ 5.285,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 164.253,43	25,00%	R\$ 41.063,36	50,00%	R\$ 82.126,72	25,00%	R\$ 41.063,36
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.940,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.940,98
TOTAL		R\$ 196.956,00	30,66%	R\$ 60.390,89	47,22%	R\$ 93.001,86	22,12%	R\$ 43.563,27

GARIBALDI, 31 DE JANEIRO DE 2025.

MIGUEL BONADIMAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

JULIANO PICCOLI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229400
ART Nº 13260161