



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
OBJETO: UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - PORTE 1 NO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
ENDEREÇO: BAIRRO SÃO JOSÉ

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 291.779,32	16,03%	R\$ 46.760,13	9,33%	R\$ 27.224,35	9,33%	R\$ 27.224,35	9,33%	R\$ 27.224,35	9,33%	R\$ 27.224,35	9,33%	R\$ 27.224,35	9,33%	R\$ 27.224,35	9,33%	R\$ 27.224,35	9,33%	R\$ 27.224,35	9,33%	R\$ 27.224,35
2	FUNDAÇÃO	R\$ 217.307,61	80,00%	R\$ 173.846,09	20,00%	R\$ 43.461,52																
3	ESTRUTURA	R\$ 310.034,94			30,00%	R\$ 93.010,48	40,00%	R\$ 124.013,98	30,00%	R\$ 93.010,48												
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 189.353,42					15,00%	R\$ 28.403,01	55,00%	R\$ 104.144,38	30,00%	R\$ 56.806,03										
5	COBERTURA	R\$ 78.186,07							10,00%	R\$ 7.818,61	70,00%	R\$ 54.730,25	20,00%	R\$ 15.637,21								
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.185,22	45,00%	R\$ 6.833,35					55,00%	R\$ 8.351,87												
7	ESQUADRIAS	R\$ 226.657,00											80,00%	R\$ 181.325,60	20,00%	R\$ 45.331,40						
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 72.256,38													30,00%	R\$ 21.676,91	70,00%	R\$ 50.579,47				
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 106.085,67													30,00%	R\$ 31.825,70	70,00%	R\$ 74.259,97				
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 19.791,18															50,00%	R\$ 9.895,59	50,00%	R\$ 9.895,59		
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 36.443,76													50,00%	R\$ 18.221,88	50,00%	R\$ 18.221,88				
12	PINTURA	R\$ 77.327,59																	80,00%	R\$ 61.862,07	20,00%	R\$ 15.465,52
13	MARMORARIA	R\$ 11.088,68																			100,00%	R\$ 11.088,68
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 62.345,24																			100,00%	R\$ 62.345,24
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 129.404,91									20,00%	R\$ 25.880,98	50,00%	R\$ 64.702,46	30,00%	R\$ 38.821,47						
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 219.198,75									20,00%	R\$ 43.839,75	40,00%	R\$ 87.679,50	40,00%	R\$ 87.679,50						
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 109.636,15									10,00%	R\$ 10.963,62	50,00%	R\$ 54.818,08	40,00%	R\$ 43.854,46						
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.210,47									10,00%	R\$ 921,05							30,00%	R\$ 2.763,14	60,00%	R\$ 5.526,28
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.594,30									10,00%	R\$ 1.659,43							30,00%	R\$ 4.978,29	60,00%	R\$ 9.956,58
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.659,31																	60,00%	R\$ 3.995,59	40,00%	R\$ 2.663,72
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.076,67																			100,00%	R\$ 6.076,67
TOTAL		R\$ 2.210.622,64	10,29%	R\$ 227.439,57	7,40%	R\$ 163.696,35	8,13%	R\$ 179.641,34	10,88%	R\$ 240.549,69	10,04%	R\$ 222.025,46	19,51%	R\$ 431.387,20	14,23%	R\$ 314.635,67	8,16%	R\$ 180.181,26	5,01%	R\$ 110.719,03	6,35%	R\$ 140.347,04

GARIBALDI, 24 DE FEVEREIRO DE 2025.

MÁRCIA MARIA PEDERSETTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CARINA PANNÓ BRANCHER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS RS 236445
ART Nº 13653298