

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: Pavimentação blocos pré-moldados (unistein) e colocação de meio-fio.

Local: TRAVESSA PEDRO SCHMITZ

Município: Município de São Pedro da Serra – RS

Responsável Técnico de Projeto: Eng. Civil Marcelo Migotto - CREA RS097.139

Zonas Urbanas atingidas: ZE - Zona em estruturação

Área aproximada de pavimentação: 1.384,50 m²

Grupo	Total	%	Periodo 1 (30 dias)	%	Periodo 2 (30 dias)	%	Periodo 3 (30 dias)	%	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO - MEIO-FIO	21.884,08	9,80%	8.753,63	40,00	13.130,45	60,00	0,00	0,00	21.884,08
PAVIMENTAÇÃO - BLOCOS "UNISTEIN" - 8 CM	160.813,79	72,03%	80.406,90	50,00	73.974,34	46,00	6.432,55	4,00	160.813,79
PLUVIAL	38.589,56	17,29%	11.576,87	30,00	23.153,74	60,00	3.858,96	10,00	38.589,56
SINALIZAÇÃO	1.962,59	0,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,59	100,00	1.962,59
Total do período em R\$	223.250,02		100.737,40	45%	110.258,53	49%	12.254,10	12%	
Total acumulado em R\$			100.737,40	45%	210.995,92	95%	223.250,02	100%	223.250,02

São Pedro da Serra, 10 de fevereiro de 2024

Marcelo Migotto
Engenheiro Civil - CREA RS097.139-D

Isabel Corete Joner Cornelius
Prefeita Municipal