



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DALLA CORTE	REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DALLA CORTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.233,94	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.233,94	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	PINTURAS	62.906,07	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.1.	GINÁSIO	15.743,03	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.2.	QUADRA	47.163,04	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
3.	SERVIÇOS FINAIS	501,45	% Período:				100,00%								
3.1.	SERVIÇOS FINAIS	501,45	% Período:				100,00%								
							100,00%								
Total: R\$ 64.641,46				%:	26,24%	24,33%	24,33%	25,10%							
Período:	Repass:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			16.960,46	15.726,52	15.726,51	16.227,97								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			16.960,46	15.726,52	15.726,51	16.227,97								
Acumulado:	%:			26,24%	50,57%	74,90%	100,00%								
	Repass:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			16.960,46	32.686,98	48.413,49	64.641,46								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			16.960,46	32.686,98	48.413,49	64.641,46								

SANTO ÂNGELO/RS

Local

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: BEN-HUR MARCHI DA SILVA

CREA/CAU: RS 216.325

ART/RRT: 13646681

Documento assinado digitalmente



BEN HUR MARCHI DA SILVA

Data: 25/02/2025 14:25:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>