

OBRA		CONCLUSÃO CENTRO OCUPACIONAL SANTA MARIA						LOCAL		Bairro Dona Carlota – SCS						Área Projeto		401,20m²		Área Lote		6.316,91m²		DATA		15/10/2024							
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																																	
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		VALOR			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	2.737,71	40,00%	3.422,14	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684,43	10,00%	-	-	-	-	6.844,28	0,68%		
2	ESTRUTURA	19.714,90	10,00%	29.572,35	15,00%	39.429,80	20,00%	49.287,25	25,00%	59.144,70	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.149,00	19,55%		
3	PAREDES EM ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	-	-	10.870,52	18,00%	18.117,53	30,00%	18.117,53	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.286,19	22,00%	-	-	-	-	60.391,77	5,99%		
4	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.272,52	5,00%	31.362,59	25,00%	31.362,59	25,00%	31.362,59	25,00%	12.545,04	10,00%	6.272,52	5,00%	6.272,52	5,00%	-	-	-	-	-	-	125.450,37	12,44%		
5	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	2.249,12	2,00%	16.868,39	15,00%	22.491,18	20,00%	22.491,18	20,00%	16.868,39	15,00%	11.245,59	10,00%	6.747,35	6,00%	6.747,35	6,00%	6.747,35	6,00%	-	-	-	-	112.455,90	11,15%		
6	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.624,78	9,00%	4.027,53	10,00%	4.027,53	10,00%	12.082,60	30,00%	16.512,89	41,00%	40.275,33	3,99%		
7	ESQUADRIAS E VIDROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.289,08	20,00%	24.111,36	25,00%	24.111,36	25,00%	9.644,54	10,00%	9.644,54	10,00%	4.822,27	5,00%	4.822,27	5,00%	96.445,42	9,56%		
8	COBERTURA E FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.357,57	4,00%	40.181,81	30,00%	46.878,78	35,00%	26.787,87	20,00%	6.696,97	5,00%	-	-	-	-	-	-	8.036,36	6,00%	-	-	133.939,36	13,28%		
9	LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS, ACABAMENTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.232,21	30,00%	6.154,80	20,00%	6.154,80	20,00%	9.232,21	30,00%	30.774,02	3,05%		
10	HIDROSSANITÁRIO/ GÁS	-	-	-	-	-	-	1.667,29	5,00%	3.334,55	10,00%	3.334,55	10,00%	3.334,55	10,00%	3.334,55	10,00%	3.334,55	10,00%	3.334,55	10,00%	3.334,55	10,00%	3.334,55	10,00%	3.334,55	10,00%	1.667,29	5,00%	33.345,53	3,31%		
11	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,94	10,00%	1.475,48	90,00%	1.639,42	0,16%		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	3.226,55	5,00%	6.453,15	10,00%	6.453,15	10,00%	6.453,15	10,00%	6.453,15	10,00%	6.453,15	10,00%	6.453,15	10,00%	6.453,15	10,00%	6.453,15	10,00%	6.453,15	10,00%	3.226,55	5,00%	64.531,45	6,40%		
13	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE LÓGICA / INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	381,10	5,00%	762,20	10,00%	762,20	10,00%	762,20	10,00%	762,20	10,00%	762,20	10,00%	762,20	10,00%	762,20	10,00%	762,20	10,00%	1.143,34	15,00%	762,20	10,00%	7.622,04	0,76%
14	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.932,79	40,00%	3.966,40	20,00%	3.966,40	20,00%	1.983,20	10,00%	1.983,20	10,00%	-	-	19.831,99	1,97%		
15	CERCAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.868,02	40,00%	13.401,01	30,00%	4.467,00	10,00%	4.467,00	10,00%	4.467,00	10,00%	44.670,03	4,43%		
16	PAISAGISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.898,62	30,00%	11.864,82	40,00%	8.898,62	30,00%	29.662,06	2,94%		
17	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.427,30	40,00%	2.140,94	60,00%	3.568,24	0,35%		
TOTAL		22.452,61	2,23%	43.865,01	4,35%	57.547,33	5,70%	74.547,74	7,39%	97.811,98	9,70%	104.585,48	10,37%	111.282,45	11,03%	104.857,83	10,40%	73.081,65	7,25%	73.140,33	7,25%	63.841,46	6,33%	66.443,56	6,58%	61.933,33	6,14%	53.205,45	5,28%	1.008.596,21	100,00%		
ACUMULADO		22.452,61	2,23%	66.317,62	6,58%	123.864,95	12,28%	198.412,69	19,67%	296.224,67	29,37%	400.810,15	39,74%	512.092,60	50,77%	616.950,43	61,17%	690.032,08	68,42%	763.172,41	75,67%	827.013,87	82,00%	893.457,43	88,58%	955.390,76	94,72%	1.008.596,21	100,00%				

KARINA PEITER RAMOS
ARQUITETA E URBANISTA – CAU/RS A30227-9

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA