

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/03/2025 16:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO <https://c.ipm.com.br/p608747c11bebf>.



GOVERNO FEDERAL

UNIAO E RECONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NOVO PAC

SAÚDE

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

BDI Geral:

20,81%

Encargo Social Mensalista:

69,79%

Data:

20/03/2025

BDI Equipamentos:

13,51%

Encargo Social Horista:

112,88%

Revisão:

02

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 203.548,52	7,83%		75,00%	25,00%											
					R\$ 152.661,39	R\$ 50.887,13											
2	FUNDAÇÃO	R\$ 263.128,94	10,12%		30,00%	70,00%											
					R\$ 78.938,68	R\$ 184.190,26											
3	ESTRUTURA	R\$ 345.727,28	13,29%				60,00%	40,00%									
					R\$ 207.436,37	R\$ 138.290,91											
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 235.266,13	9,04%				30,00%	40,00%				30,00%					
							R\$ 70.579,84	R\$ 94.106,45				R\$ 70.579,84					
5	COBERTURA	R\$ 120.023,72	4,61%					40,00%	60,00%								
								R\$ 48.009,49	R\$ 72.014,23								
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 17.536,64	0,67%					100,00%									
								R\$ 17.536,64									
7	ESQUADRIAS	R\$ 245.102,50	9,42%								25,00%	25,00%	50,00%				
											R\$ 61.275,63	R\$ 61.275,63	R\$ 122.551,25				
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 106.598,29	4,10%							40,00%	40,00%	20,00%					
										R\$ 42.639,32	R\$ 42.639,32	R\$ 21.319,66					
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 111.683,45	4,29%								40,00%	40,00%	20,00%				
											R\$ 44.673,38	R\$ 44.673,38	R\$ 22.336,69				
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 54.364,62	2,09%													100,00%	
																R\$ 54.364,62	
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 54.869,32	2,11%											100,00%			
														R\$ 54.869,32			
12	PINTURA	R\$ 101.421,96	3,90%												100,00%		
															R\$ 101.421,96		
13	MARMORARIA	R\$ 15.880,78	0,61%												100,00%		
															R\$ 15.880,78		
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 71.434,77	2,75%												70,00%	30,00%	
															R\$ 50.004,34	R\$ 21.430,43	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 164.161,09	6,31%						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	40,00%				
									R\$ 24.624,16	R\$ 24.624,16	R\$ 24.624,16	R\$ 24.624,16	R\$ 65.664,44				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 291.913,89	11,22%						15,00%	15,00%	15,00%			40,00%		15,00%	
									R\$ 43.787,08	R\$ 43.787,08	R\$ 43.787,08			R\$ 116.765,56		R\$ 43.787,08	
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 108.081,44	4,16%											30,00%	30,00%	40,00%	
														R\$ 32.424,43	R\$ 32.424,43	R\$ 43.232,58	
18	DADOS E VOZ	R\$ 7.921,03	0,30%												100,00%		
															R\$ 7.921,03		
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.637,46	0,45%													100,00%	
																R\$ 11.637,46	
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 10.559,19	0,41%													100,00%	
																R\$ 10.559,19	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.422,85	0,32%													100,00%	
																R\$ 8.422,85	
22	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 51.814,18	1,99%	100,00%													
				R\$ 51.814,18													
TOTAL		R\$ 2.601.098,05	100,00%														
	Período	Valor		R\$ 51.814,18	R\$ 231.600,07	R\$ 235.077,39	R\$ 207.436,37	R\$ 208.870,75	R\$ 210.527,19	R\$ 200.601,44	R\$ 216.999,57	R\$ 222.472,67	R\$ 210.552,38	R\$ 204.059,31	R\$ 207.652,54	R\$ 193.434,21	
		%		1,99%	8,90%	9,04%	7,97%	8,03%	8,09%	7,71%	8,34%	8,55%	8,08%	7,85%	7,98%	7,44%	
	Acumulado	Valor		R\$ 51.814,18	R\$ 283.414,25	R\$ 518.491,64	R\$ 725.928,01	R\$ 934.798,76	R\$ 1.145.325,95	R\$ 1.345.927,38	R\$ 1.562.926,95	R\$ 1.785.399,62	R\$ 1.995.951,99	R\$ 2.200.011,30	R\$ 2.407.663,84	R\$ 2.601.098,05	
		%		1,99%	10,90%	19,93%	27,91%	35,94%	44,03%	51,74%	60,09%	68,64%	76,73%	84,58%	92,56%	100,00%	
	Saldo	Valor		R\$ 2.549.283,87	R\$ 2.317.683,80	R\$ 2.082.606,41	R\$ 1.875.170,04	R\$ 1.666.299,29	R\$ 1.455.772,10	R\$ 1.255.170,67	R\$ 1.038.171,10	R\$ 815.698,44	R\$ 605.146,06	R\$ 401.086,75	R\$ 193.434,21	R\$ 0,00	
		%		98,01%	89,10%	80,07%	72,09%	64,06%	55,97%	48,26%	39,91%	31,36%	23,27%	15,42%	7,44%	0,00%	