





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 222
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS PORTE II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS		
				SIMPL. %	TOT (\$)		SIMPL. %	TOT (\$)		SIMPL. %	TOT (\$)		SIMPL. %	TOT (\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 188.305,79	6,60%	27,40%	R\$ 51.595,78		8,20%	R\$ 15.441,07		6,96%	R\$ 12.993,09		9,90%	R\$ 18.642,27	
2	FUNDAÇÃO	R\$ 345.610,62	12,10%	40,00%	R\$ 138.244,24		50,00%	R\$ 172.805,31		10,00%	R\$ 34.561,07				
3	ESTRUTURA	R\$ 478.655,41	16,77%							30,00%	R\$ 143.656,62		40,00%	R\$ 191.542,16	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 240.153,82	8,41%										30,00%	R\$ 72.046,14	
5	COBERTURA	R\$ 117.171,15	4,12%												
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 23.698,32	0,83%							30,00%	R\$ 7.109,50		70,00%	R\$ 16.588,82	
7	ESCALARIAS	R\$ 274.071,15	9,60%												
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 122.102,71	4,28%												
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 119.930,64	4,20%												
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 3.015,85	0,11%												
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 64.959,22	1,92%												
12	PINTURA	R\$ 107.222,18	3,76%												
13	MARMORIA	R\$ 15.894,05	0,56%												
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 81.536,85	2,16%												
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PPCI	R\$ 223.264,08	7,82%	5,00%	R\$ 11.163,20		15,00%	R\$ 33.489,61							
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 272.981,64	9,56%	5,00%	R\$ 13.649,08		5,00%	R\$ 13.649,08							
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 99.751,13	3,49%												
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.057,80	0,28%												
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.778,11	0,41%												
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 71.399,57	2,50%												
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.859,07	0,52%												
	TOTAL	R\$ 2.855.219,16	100,00%												
				7,52%	R\$ 214.652,30		8,24%	R\$ 235.385,07		6,95%	R\$ 198.320,28		10,47%	R\$ 298.819,39	


Acumulado	R\$ 450.037,37	15,76%	Acumulado	R\$ 648.357,65	22,71%	Acumulado	R\$ 947.177,04	33,17%
-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------

ANULADO(A)

Responsável

Folha nº 242

Responsável




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 222
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS PORTE II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
				SIMPL %	TOT (\$)	SIMPL %	TOT (\$)	SIMPL %	TOT (\$)	SIMPL %	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 188.305,79	6,60%	8,70%	R\$ 16.382,60	6,00%	R\$ 11.288,34	4,80%	R\$ 9.038,67	4,90%	R\$ 9.226,98
2	FUNDAÇÃO	R\$ 345.610,62	12,10%								
3	ESTRUTURA	R\$ 478.855,41	16,77%	30,00%	R\$ 143.656,63						
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 240.153,82	8,41%	25,00%	R\$ 60.038,48	10,00%	R\$ 24.015,38				
5	COBERTURA	R\$ 117.771,15	4,12%			100,00%	R\$ 117.771,15				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 23.698,32	0,83%								
7	ESQUADRIAS	R\$ 274.071,15	9,60%								
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 122.102,71	4,28%					10,00%	R\$ 12.210,28	30,00%	R\$ 61.051,35
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 119.930,64	4,20%								
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 3.015,85	0,11%								
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 54.959,22	1,92%								
12	PINTURA	R\$ 107.222,18	3,76%							50,00%	R\$ 27.479,61
13	MARMORARIA	R\$ 15.894,05	0,56%								
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.536,85	2,16%								
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PPCI	R\$ 223.284,08	7,82%	20,00%	R\$ 44.652,81					20,00%	R\$ 44.652,81
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 272.981,64	9,56%			20,00%	R\$ 54.596,32	40,00%	R\$ 109.192,65	20,00%	R\$ 54.596,32
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 99.751,13	3,49%								
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.057,80	0,28%	100,00%	R\$ 8.057,80						
19	GASES MÉDICINAIS	R\$ 11.778,11	0,41%	90,00%	R\$ 10.600,29						
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 71.399,57	2,50%								
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.859,07	0,52%								
	TOTAL	R\$ 2.855.219,16	100,00%	9,93%	R\$ 283.388,61	7,27%	R\$ 207.681,19	6,32%	R\$ 180.317,16	6,90%	R\$ 197.007,07

Acumulado	R\$ 1.230.565,65	43,10%	Acumulado	R\$ 1.438.246,84	50,37%	Acumulado	R\$ 1.618.564,00	56,69%	Acumulado	R\$ 1.815.571,07	63,59%
-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------

ANULADO(A)
Responsável

Folha nº 243
Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 222
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS PORTE II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												TOTAL	
				8º MÊS			10º MÊS			11º MÊS			12º MÊS			SIMPL %	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 188.305,79	6,80%	5,20%	R\$ 9.791,90		5,80%	R\$ 10.921,73		6,50%	R\$ 12.239,86		5,70%	R\$ 10.733,50		100,00%	R\$ 188.305,79
2	FUNDAÇÃO	R\$ 345.610,62	12,10%													100,00%	R\$ 345.610,62
3	ESTRUTURA	R\$ 478.855,41	16,77%													100,00%	R\$ 478.855,41
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 240.153,82	8,41%				17,50%	R\$ 42.026,91								100,00%	R\$ 240.153,82
5	COBERTURA	R\$ 117.771,15	4,12%													100,00%	R\$ 117.771,15
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 23.898,32	0,83%													100,00%	R\$ 23.898,32
7	ESQUÁDRIAS	R\$ 274.071,15	9,60%				50,00%	R\$ 137.035,58								100,00%	R\$ 274.071,15
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 122.102,71	4,28%	30,00%	R\$ 36.630,81		10,00%	R\$ 12.210,27								100,00%	R\$ 122.102,71
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 119.930,64	4,20%	50,00%	R\$ 59.965,32		40,00%	R\$ 47.972,25		10,00%	R\$ 11.993,07					100,00%	R\$ 119.930,64
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 3.015,85	0,11%				50,00%	R\$ 1.507,92		40,00%	R\$ 1.206,34		10,00%	R\$ 301,59		100,00%	R\$ 3.015,85
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 54.959,22	1,92%	50,00%	R\$ 27.479,61											100,00%	R\$ 54.959,22
12	PINTURA	R\$ 107.222,18	3,76%							50,00%	R\$ 53.611,09					100,00%	R\$ 107.222,18
13	MARMOPARIA	R\$ 15.894,05	0,56%													100,00%	R\$ 15.894,05
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.536,85	2,16%	30,00%	R\$ 18.461,06					30,00%	R\$ 18.461,05		40,00%	R\$ 24.614,74		100,00%	R\$ 61.536,85
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PPCI	R\$ 223.264,08	7,82%	30,00%	R\$ 66.979,22								10,00%	R\$ 22.326,43		100,00%	R\$ 223.264,08
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 272.981,64	9,56%										10,00%	R\$ 27.298,19		100,00%	R\$ 272.981,64
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 99.751,13	3,49%							20,00%	R\$ 19.950,22		30,00%	R\$ 29.925,35		100,00%	R\$ 99.751,13
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.057,80	0,28%													100,00%	R\$ 8.057,80
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.778,11	0,41%													100,00%	R\$ 11.778,11
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 71.399,57	2,50%										100,00%	R\$ 71.399,57		100,00%	R\$ 71.399,57
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.859,07	0,52%										100,00%	R\$ 14.859,07		100,00%	R\$ 14.859,07
	TOTAL	R\$ 2.855.219,16	100,00%	7,68%	R\$ 219.307,92		8,81%	R\$ 251.674,66		10,39%	R\$ 296.524,11		9,53%	R\$ 272.141,40		100,00%	R\$ 2.855.219,16

Acumulado	R\$ 2.034.878,99	71,27%	Acumulado	R\$ 2.286.553,65	80,08%	Acumulado	R\$ 2.583.077,76	90,47%	Acumulado	R\$ 2.855.219,16	100,00%
-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------	-----------	------------------	--------	-----------	------------------	---------

[Assinatura]

Pedro N. Nunes Sant'Anna
Pedro Nunes Sant'Anna
Engenheiro Civil
CREA/RS SC 119976-1
Portaria 1.491/2022

ANULADO(A)
Responsável

Folha nº 249
Responsável