



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO				
REFORMA DE COBERTURAS E ELÉTRICA - EMEF SÃO VALENTIM								
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		BENTO GONÇALVES/RS	ESTRADA BUARQUE DE MACEDO, S/N	REFORMA DE COBERTURAS E ELÉTRICA - EMEF SÃO VALENTIM				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-24	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA DE COBERTURAS E ELÉTRICA - EMEF SÃO VALENTIM	24,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/08/24	Parcela 1 set/24	Parcela 2 out/24	Parcela 3 nov/24	Parcela 4 dez/24	Parcela 5 jan/25	Parcela 6 fev/25	Parcela 7 mar/25	Parcela 8 abr/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		285.314,38	Parcela (%) 30,40%	30,40%	37,34%	32,27%					
			Parcela (R\$) 86.721,98	106.532,25	92.060,15						
			Acumulado (%) 30,40%	67,73%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 86.721,98	193.254,23	285.314,38						
1.	SERVIÇOS INICIAIS	34.763,28	Parcela (%) 33,00%	33,00%	34,00%						
			Acumulado (%) 33,00%	66,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 11.471,88	22.943,76	34.763,28						
2.	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ADEQUAÇÕES	10.132,30	Parcela (%) 20,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 10.132,30								
2.1.	COBERTURAS	7.879,00	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 7.879,00								
2.2.	FORROS INTERNOS E DOS BEIRAIS	2.253,30	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 2.253,30								
3.	COBERTURAS	88.441,93	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 54,77%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 48.439,04	88.441,93							
3.1.	ESTRUTURA DE MADEIRA	16.872,31	Parcela (%) 75,00%	25,00%							
			Acumulado (%) 75,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 12.654,23	16.872,31							
3.2.	TELHAMENTO	71.569,62	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 35.784,81	71.569,62							
4.	CALHAS, FUNILARIA E TUBOS DE QUEDA	15.144,69	Parcela (%) 0,00%	20,00%	80,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	20,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	3.028,94	15.144,69						
5.	FORROS INTERNOS E DOS BEIRAIS	34.745,85	Parcela (%) 0,00%	20,00%	80,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	20,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	6.949,17	34.745,85						
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.595,85	Parcela (%) 30,00%	40,00%	30,00%						
			Acumulado (%) 30,00%	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 16.678,76	38.917,10	55.595,85						
7.	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	5.443,55	Parcela (%) 0,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 0,00	5.443,55							
7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.320,88	Parcela (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 0,00	2.320,88							
7.2.	ALIMENTAÇÃO	1.204,71	Parcela (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 0,00	1.204,71							

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/08/24	Parcela 1 set/24	Parcela 2 out/24	Parcela 3 nov/24	Parcela 4 dez/24	Parcela 5 jan/25	Parcela 6 fev/25	Parcela 7 mar/25	Parcela 8 abr/25
7.3.	SAÍDA PARA DISTRIBUIÇÃO E VENTILAÇÃO (SUSPIRO)	631,86	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 631,86						
7.4.	DISTRIBUIÇÃO	278,31	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 278,31						
7.5.	EXTRAVASOR E LIMPEZA	1.007,79	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.007,79						
8.	INSTALAÇÕES DE REDE PLUVIAL	34.794,95	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 17.397,48	100,00% 100,00% 34.794,95					
8.1.	VALAS, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES DE PISOS PARA AS INSTALAÇÕES	10.717,72	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 5.358,86	50,00% 100,00% 10.717,72					
8.2.	TUBULAÇÕES E CAIXAS	24.077,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 12.038,62	50,00% 100,00% 24.077,23					
9.	SERVIÇOS FINAIS	6.251,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 6.251,98					

Local

04 de dezembro de 2024

Data

Nome: Dodani Renan de Moraes

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 228883

ART/RRT: