



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS

Obra: Pavimentação Asfáltica Morro Carrard

End. Morro Carrard, Interior, São Vendelino - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.018,24 0,27%	1.018,24 100%	100%	- 100%	100%	- 100%	100%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 137.822,87 36,75%	82.693,72 60%	60%	55.129,15 40%	100%	- 0%	100%
3.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 216.799,32 57,81%	- 0%	0%	32.519,90 15%	15%	184.279,42 85%	100%
4.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES	R\$ 12.897,92 3,44%	7.738,75 60%	60%	5.159,17 40%	100%	- 0%	100%
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 6.461,96 1,72%	- 0%	0%	- 0%	0%	6.461,96 100%	100%
TOTAL		R\$ 375.000,32 100,00%	R\$ 91.450,72 24,39%	24,39%	R\$ 92.808,22 24,75%	49,14%	R\$ 190.741,39 50,86%	100,00%

São Vendelino-RS, 07 de abril de 2025.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620