



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS

Obra: Pavimentação Asfáltica Morro Canastra

End. Morro Canastra, Interior, São Vendelino - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.423,95 0,23%	2.423,95 100%	100%	-	100%	-	100%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 213.563,60 20,36%	128.138,16 60%	60%	85.425,44 40%	100%	- 0%	100%
3.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 777.813,60 74,13%	-	0%	116.672,04 15%	15%	661.141,56 85%	100%
4.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES	R\$ 34.016,05 3,24%	20.409,63 60%	60%	13.606,42 40%	100%	- 0%	100%
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 21.371,30 2,04%	-	0%	-	0%	21.371,30 100%	100%
TOTAL		R\$ 1.049.188,49 100,00%	R\$ 150.971,74 40,26%	40,26%	R\$ 215.703,90 57,52%	97,78%	R\$ 682.512,86 182,00%	279,78%

São Vendelino-RS, 07 de Abril de 2025.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620