



CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO					
			CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZATT						
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		BENTO GONÇALVES/RS		BAIRRO ZATT		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZATT			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
out-24	Não	Porto Alegre / RS	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZATT	24,00%	16,80%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%) 4,30%	6,35%	9,00%	20,93%	24,41%	11,99%	15,66%	7,36%
				Parcela (R\$) 97.610,17	144.177,57	204.426,76	475.430,10	554.454,05	272.467,11	355.849,51	167.223,64
				Acumulado (%) 4,30%	10,64%	19,64%	40,57%	64,98%	76,97%	92,64%	100,00%
				Acumulado (R\$) 97.610,17	241.787,74	446.214,50	921.644,60	1.476.098,65	1.748.565,76	2.104.415,27	2.271.638,91
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	217.722,87		Parcela (%) 40,00%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
				Acumulado (%) 44,83%	84,83%	65,79%	83,43%	94,23%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 97.610,17	143.249,72	181.647,90	205.166,07	217.722,87			
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	66.453,37		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 66.453,37							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	62.784,00		Parcela (%) 20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				Acumulado (%) 20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 12.556,80	25.113,60	37.670,40	50.227,20	62.784,00			
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	74.400,00		Parcela (%) 25,00%	35,00%	30,00%	10,00%				
				Acumulado (%) 25,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 18.600,00	44.640,00	66.960,00	74.400,00				
1.4.	EQUIPAMENTO DE APAIO	14.085,50		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	7.042,75	10.564,13	14.085,50				
2.	FUNDAÇÃO	486.388,47		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	243.194,24	486.388,47			
3.	ESTRUTURA	285.692,00		Parcela (%) 0,00%	22,74%	61,11%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	22,74%	83,85%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	64.964,84	174.574,58	285.692,00				
3.1.	PILARES	63.242,65		Parcela (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	31.621,33	63.242,65					
3.2.	VIGAS	107.393,20		Parcela (%) 10,00%	20,00%	50,00%	20,00%				
				Acumulado (%) 10,00%	30,00%	80,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	10.739,32	32.217,96	85.914,56	107.393,20			
3.3.	LAJES	113.019,96		Parcela (%) 20,00%	50,00%	30,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	20,00%	70,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	22.603,99	79.113,97	113.019,96				
3.4.	BASE DO RESERVATÓRIO	2.036,19		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	45,00%	5,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	95,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,10	1.934,38	2.036,19	
4.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	184.568,90		Parcela (%) 0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	10,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	10,00%	35,00%	60,00%	90,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	18.450,44	36.907,33	53.022,32	81.949,86	184.568,90		
4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	120.044,44		Parcela (%) 0,00%	10,00%	10,00%	80,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	10,00%	20,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	12.004,44	24.008,89	120.044,44				
4.2.	DRYWALL	64.459,95		Parcela (%) 10,00%	10,00%	25,00%	20,00%	30,00%	5,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	10,00%	35,00%	65,00%	95,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	6.446,00	12.891,99	29.006,98	41.898,97	64.459,95		
4.3.	DIVISÓRIAS	64,51		Parcela (%) 10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	40,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	60,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	38,71	64,51	
5.	COBERTURA	79.723,40		Parcela (%) 30,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	11,97%	31,92%	43,34%	54,77%	77,63%	84,68%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	9.546,65	25.443,96	34.556,07	43.668,19	61.892,42	67.510,04	79.723,40
5.1.	ESTRUTURA	27.140,80		Parcela (%) 0,00%	30,00%	25,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	45,00%
				Acumulado (%) 0,00%	30,00%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	8.142,24	14.927,44	14.927,44	14.927,44	14.927,44	14.927,44	27.140,80
5.2.	TELHAMENTO	28.088,12		Parcela (%) 5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	30,00%	20,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	50,00%	80,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	1.404,41	5.617,62	9.830,84	14.044,06	22.470,50	28.088,12	
5.3.	COMPLEMENTOS	24.494,48		Parcela (%) 0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	4.898,90	9.797,79	14.696,69	24.494,48		
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.069,26		Parcela (%) 0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	60,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	1.506,93	3.013,85	4.520,78	6.027,70	15.069,26	
7.	ESQUADRIAS	175.253,79		Parcela (%) 0,00%	3,18%	6,36%	9,55%	12,73%	15,91%	55,07%	100,00%
				Acumulado (%) 0,00%	3,18%	9,54%	15,72%	22,30%	27,81%	55,07%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	5.576,29	11.152,58	16.728,87	22.305,16	27.881,45	96.520,82	175.253,79
				Parcela (%) 0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	10,00%

27.476 v008 micro

1



Autenticado digitalmente por SIMÃO CARRARO.

Documento Nº: 110885-716861-5381 - consulta à autenticidade em <https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=110885.716861-5381>


Assinatura eletrônica - Identificador: 0153ec04-0982-4505-b9ac-41ab5175006e - Página 1 de 1



IPURBOF1202500026

SIGA

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
7.1.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	55.762,90	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	5.576,29	11.152,58	16.728,87	22.305,16	27.881,45	33.457,74	39.034,03
			Acumulado (R\$)	0,00	5.576,29	11.152,58	16.728,87	22.305,16	27.881,45	33.457,74	39.034,03
7.2.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	92.668,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.668,41
7.3.	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.538,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,96
7.4.	ACESSÓRIOS	24.283,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.283,52
8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	71.746,95	0,00%	0,00%	0,00%	19,95%	36,05%	50,00%	64,05%	78,10%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	19,95	50,00	86,05	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	14.311,14	35.873,48	50.000,00	71.746,95	71.746,95
8.1.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	57.244,55	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	14.311,14	28.622,28	42.933,42	57.244,55	57.244,55
8.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO	14.502,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,20	14.502,40	14.502,40	14.502,40
9.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	102.226,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,13%	28,26%	42,39%	56,52%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	28,26	42,39	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,12	28.894,24	43.341,35	102.226,43
9.1.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	57.788,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,12	28.894,24	43.341,35	57.788,47
9.2.	GRANILITE	37.856,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.928,40	37.856,80	37.856,80
9.3.	RODAPÉ	6.581,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,16
10.	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	18.736,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,43	18.736,85	18.736,85	18.736,85
10.1.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	18.736,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,43	18.736,85	18.736,85	18.736,85
11.	REVESTIMENTO DE TETO	36.719,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.359,65	36.719,30	36.719,30
11.1.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	221,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98	221,96	221,96
11.2.	FORRO	36.497,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,67	36.497,34	36.497,34
12.	PINTURA	77.801,22	0,00%	0,00%	19,26%	38,51%	57,77%	76,93%	96,19%	115,45%	144,71%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	19,26	38,51	57,77	76,93	96,19	115,45
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.981,22	29.962,44	44.943,65	59.924,87	74.906,09	89.887,31
12.1.	PAREDES	59.924,87	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.981,22	29.962,44	44.943,65	59.924,87	59.924,87	59.924,87
12.2.	TETO	14.392,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,10	7.196,20	10.794,30	14.392,40
12.3.	ESQUADRIAS	3.483,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	870,99	1.741,98	2.612,97	3.483,95
13.	MARMORARIA	11.042,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,78
14.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	52.518,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.518,93
14.1.	EQUIPAMENTOS	246,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,14
14.2.	LOUÇAS	15.711,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.711,51
14.3.	METAIS E ACESSÓRIOS	36.561,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.561,28
15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	145.299,04	0,00%	0,00%	0,00%	9,63%	23,72%	37,81%	51,90%	65,99%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	9,63	23,72	37,81	51,90	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.997,97	48.468,92	86.447,50	124.826,06	145.299,04
15.1.	HIDRÁULICA	55.991,86	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.997,97	27.995,93	41.993,90	55.991,86	55.991,86
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%



Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
15.2.	SANITÁRIA	63.566,31	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,58	31.783,16	47.674,73	63.566,31
15.3.	PLUVIAL	18.325,62	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,41	9.162,81	13.744,22	18.325,62	18.325,62
15.4.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	7.415,25	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,63	7.415,25	7.415,25	7.415,25
16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	218.038,38	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	17,43%	20,78%	25,00%	25,00%	25,00%	11,79%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	17,43%	38,21%	63,21%	88,21%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	38.014,48	83.316,86	137.826,45	192.336,04	218.038,38	218.038,38
16.1.	INFRAESTRUTURA	152.057,91	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	38.014,48	76.028,96	114.043,43	152.057,91	152.057,91	152.057,91
16.2.	ILUMINAÇÃO	29.151,59	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,90	14.575,80	21.863,69	29.151,59	29.151,59
16.3.	SPDA	36.828,88	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,22	18.414,44	27.621,66	36.828,88
17.	CLIMATIZAÇÃO	56.359,80	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	13,31%	13,31%	25,00%	25,00%	25,00%	11,89%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	13,31%	26,61%	51,61%	76,61%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	7.499,98	14.999,96	29.999,91	44.999,83	56.359,80	56.359,80
17.1.	INFRAESTRUTURA	29.999,92	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	7.499,98	14.999,96	22.499,94	29.999,92	29.999,92	29.999,92
17.2.	EQUIPAMENTOS	26.359,88	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,97	13.179,94	19.769,91	26.359,88
18.	DADOS E VOZ	8.912,38	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,38	8.912,38
19.	GASES MEDICINAIS	15.599,28	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,28	15.599,28
20.	URBANIZAÇÃO	6.563,17	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,59	6.563,17
20.1.	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	2.646,48	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,24	2.646,48
20.2.	PAISAGISMO	2.684,79	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,40	2.684,79
20.3.	SINALIZAÇÃO	1.231,90	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,95	1.231,90
21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.655,71	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,71

Local: _____
17 de janeiro de 2025
Data: _____

Nome: MAURI MAGNAGUAGNO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CRECA/RG 248.952
ART/RRT: _____

