



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERÊNCIA															
Projeto: SINALIZAÇÃO CONTÍNUA PORTO NOVO DE RIO GRANDE															
Localização: HONÓRIO BICALHO S/N															
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		% Período:	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		% Período:	25,00%	40,00%	12,00%	10,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	4,00%	1,00%	1,00%
2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		% Período:	14,09%	21,36%	28,05%	7,27%	1,81%	1,81%	1,81%	3,02%	10,10%	7,05%	1,81%	1,81%
2.1.	LIMPEZA PRÉVIA		% Período:	25,00%	40,00%	12,00%	10,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	4,00%	1,00%	1,00%
2.2.	SINALIZAÇÃO TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO		% Período:	34,00%	33,00%						16,00%	17,00%			
2.3.	SINALIZAÇÃO TERMOPLÁSTICA POR EXTRUSÃO		% Período:	10,00%	20,00%	40,00%	10,00%					10,00%			
2.4.	SINALIZAÇÃO ACRILICA		% Período:					20,00%	20,00%	20,00%				20,00%	20,00%
3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		% Período:	50,00%	50,00%										
3.1.	SUPORTES		% Período:	50,00%	50,00%										
3.2.	PLACAS		% Período:	50,00%	50,00%										
4.	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO		% Período:		11,94%	42,09%	45,97%								
4.1.	TACHAS		% Período:		20,00%	30,00%	50,00%								
4.2.	TACHÕES		% Período:		20,00%	30,00%	50,00%								
4.3.	BARREIRAS DE CONCRETO		% Período:			60,00%	40,00%								

Período:	%:	20,78%	27,37%	23,51%	15,68%	0,79%	0,79%	1,32%	4,33%	3,07%	0,79%	0,79%	
	Investimento:												
Acumulado:	%:	20,78%	48,14%	71,65%	87,33%	88,12%	88,91%	89,69%	91,01%	95,35%	98,42%	99,21%	100,00%
	Investimento:												