



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESTRADA DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		BENTO GONÇALVES/RS	ESTRADA DA IMACULADA CONCEIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESTRADA DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-24	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESTRADA DA IMACULADA CONCEIÇÃO	24,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/24	Parcela 1 nov/24	Parcela 2 dez/24	Parcela 3 jan/25	Parcela 4 fev/25	Parcela 5 mar/25	Parcela 6 abr/25	Parcela 7 mai/25	Parcela 8 jun/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.215.490,79	Parcela (%) 24,90%	Parcela (R\$) 302.691,77	Parcela (%) 40,30%	Parcela (R\$) 441.774,40	Parcela (%) 23,36%				
			Acumulado (%) 25,00%	Acumulado (R\$) 302.691,77	Acumulado (%) 489.785,42	Acumulado (R\$) 931.559,82	Acumulado (%) 1.215.490,79				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.215,99	Parcela (%) 25,00%	Acumulado (%) 25,00%	Parcela (%) 25,00%	Acumulado (%) 25,00%	Acumulado (%) 25,00%				
			Acumulado (R\$) 5.304,00	Acumulado (R\$) 10.608,00	Acumulado (R\$) 15.911,99	Acumulado (R\$) 21.215,99					
2.	TRECHO 1	103.470,45	Parcela (%) 8,00%	Acumulado (%) 24,78%	Parcela (%) 61,14%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 25.636,88	Acumulado (R\$) 63.262,73	Acumulado (R\$) 103.470,45						
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DA BASE	51.273,75	Parcela (%) 50,00%	Acumulado (%) 50,00%	Parcela (%) 75,00%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 25.636,88	Acumulado (R\$) 38.455,31	Acumulado (R\$) 51.273,75						
2.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	49.614,84	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 24.807,42	Acumulado (R\$) 49.614,84						
2.3.	SINALIZAÇÃO	2.581,86	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 2.581,86						
3.	TRECHO 2	35.081,35	Parcela (%) 24,36%	Acumulado (%) 24,36%	Parcela (%) 60,17%	Acumulado (%) 88,19%	Parcela (%) 11,81%				
			Acumulado (R\$) 8.545,63	Acumulado (R\$) 21.106,81	Acumulado (R\$) 30.937,17	Acumulado (R\$) 35.081,35					
3.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DA BASE	17.091,25	Parcela (%) 50,00%	Acumulado (%) 50,00%	Parcela (%) 75,00%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 8.545,63	Acumulado (R\$) 12.818,44	Acumulado (R\$) 17.091,25						
3.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	16.576,74	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Acumulado (%) 75,00%	Parcela (%) 25,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 8.288,37	Acumulado (R\$) 12.432,56	Acumulado (R\$) 16.576,74					
3.3.	SINALIZAÇÃO	1.413,36	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 1.413,36						
4.	TRECHO 3	329.338,64	Parcela (%) 24,91%	Acumulado (%) 24,91%	Parcela (%) 12,45%	Acumulado (%) 36,57%	Parcela (%) 26,07%				
			Acumulado (R\$) 82.038,00	Acumulado (R\$) 123.057,00	Acumulado (R\$) 243.488,37	Acumulado (R\$) 329.338,64					
4.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DA BASE	164.076,00	Parcela (%) 50,00%	Acumulado (%) 50,00%	Parcela (%) 75,00%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 82.038,00	Acumulado (R\$) 123.057,00	Acumulado (R\$) 164.076,00						
4.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	158.824,73	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 79.412,37	Acumulado (R\$) 158.824,73					
4.3.	SINALIZAÇÃO	6.437,91	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 6.437,91					
5.	TRECHO 4	616.896,17	Parcela (%) 24,93%	Acumulado (%) 24,93%	Parcela (%) 12,47%	Acumulado (%) 36,61%	Parcela (%) 25,98%				
			Acumulado (R\$) 153.821,26	Acumulado (R\$) 230.731,88	Acumulado (R\$) 456.596,54	Acumulado (R\$) 616.896,17					
5.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DA BASE	307.642,51	Parcela (%) 50,00%	Acumulado (%) 50,00%	Parcela (%) 75,00%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 153.821,26	Acumulado (R\$) 230.731,88	Acumulado (R\$) 307.642,51						
5.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	297.908,05	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 148.954,03	Acumulado (R\$) 297.908,05					
5.3.	SINALIZAÇÃO	11.345,61	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 11.345,61					
6.	TRECHO 5	109.488,19	Parcela (%) 24,98%	Acumulado (%) 24,98%	Parcela (%) 12,49%	Acumulado (%) 36,68%	Parcela (%) 25,88%				
			Acumulado (R\$) 27.345,00	Acumulado (R\$) 41.019,00	Acumulado (R\$) 81.155,30	Acumulado (R\$) 109.488,19					
6.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DA BASE	54.692,00	Parcela (%) 50,00%	Acumulado (%) 50,00%	Parcela (%) 75,00%	Acumulado (%) 100,00%					
			Acumulado (R\$) 27.346,00	Acumulado (R\$) 41.019,00	Acumulado (R\$) 54.692,00						
6.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	52.926,59	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 26.463,30	Acumulado (R\$) 52.926,59					
6.3.	SINALIZAÇÃO	1.869,60	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 1.869,60					

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/24	Parcela 1 nov/24	Parcela 2 dez/24	Parcela 3 jan/25	Parcela 4 fev/25	Parcela 5 mar/25	Parcela 6 abr/25	Parcela 7 mai/25	Parcela 8 jun/25
Local			Nome: MAURI MAGNAGUAGNO								
11 de fevereiro de 2025			Título: ENGENHEIRO CIVIL								
Data			CREA/CAU 248.952								
			ART/RRT:								