

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO : PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO IMIGRANTE II
ÁREA TOTAL: 15.684,60 m²



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO R\$	UNID.	PRAZO							
				1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 158.219,78	% do item	14,99%	11,93%	11,93%	11,93%	11,93%	11,93%	11,93%	13,41%
			R\$	R\$ 23.719,44	R\$ 18.880,76	R\$ 18.880,76	R\$ 18.880,76	R\$ 18.880,76	R\$ 18.880,76	R\$ 18.880,76	R\$ 21.215,79
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 460.169,93	% do item	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 115.042,48	R\$ 115.042,48	R\$ 115.042,48	R\$ 115.042,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MICRODRENAGEM	R\$ 1.263.831,58	% do item	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.277,19	R\$ 421.277,19	R\$ 421.277,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 3.009.902,46	% do item	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752.475,62	R\$ 752.475,62	R\$ 752.475,62	R\$ 752.475,62
5	SUPRESSÃO VEGETAL E PLANTIO COMPENSATÓRIO	R\$ 14.212,93	% do item	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,58%
			R\$	R\$ 2.049,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.163,69
TOTAL MENSAL (R\$)				R\$ 140.811,16	R\$ 133.923,24	R\$ 555.200,43	R\$ 555.200,43	R\$ 1.192.633,57	R\$ 771.356,37	R\$ 771.356,37	R\$ 785.855,10
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 140.811,16	R\$ 274.734,40	R\$ 829.934,83	R\$ 1.385.135,27	R\$ 2.577.768,83	R\$ 3.349.125,21	R\$ 4.120.481,58	R\$ 4.906.336,68
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				2,87%	5,60%	16,92%	28,23%	52,54%	68,26%	83,98%	100,00%
TOTAL GLOBAL (R\$)				R\$ 4.906.336,68							

Santa Cruz do Sul 30 de Abril de 2025

Éverton Henrique Ferreira
Eng. Civil
CREA RS 227.983

Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura