

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL SEL Nº 04/2024

AVANÇAR+ ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Prefeitura Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50

Título do Projeto: EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE PARAÍ - RS

Valor solicitado: R\$489.920,59 (quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
Etapa	Duração em dias	Período (Mês)																		Valor Estimado (R\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Início da realização do projeto a contar da publicação da súmula do convênio	120	X	X	X	X															R\$ 699.886,56
1. QUADRA COBERTA	120	X	X	X	X															R\$699.886,56
Administração Local	120	X	X	X	X															R\$ 26.502,04
Serviços Preliminares	15	X																		R\$ 18.127,08
Infraestrutura	15	X																		R\$ 94.411,33
Estrutura Metálica	90		X	X	X															R\$ 355.540,63
Cobertura	30				X															R\$ 205.305,48
Demonstre o planejamento para a execução do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma físico-financeiro proposto. Etapas: liste todas as etapas necessárias, informando o valor estimado de cada uma. Duração: Informe a quantidade de dias necessários para a execução da atividade relacionada. Período: Distribua, no tempo, a execução das atividades, marcando com um x o período (mês) relacionado. O 1º período corresponde ao início das atividades de execução, a contar da data da publicação da súmula do convênio. Valor estimado: Corresponde ao valor a ser aplicado em cada uma das etapas definidas.																				

Responsável Técnico
Nome: Jonatas Alfredo Martins das Chagas
CREA: RS246244