

CRONOGRAMA					
Modalidade	Concorrência	Nº	0	Ano	2025
Descrição do Objeto	Execução de Caapeamento Asfáltico e Sinalização Viária da Rua Intendente Augusto Jaeger Filho				
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro-RS	CNPJ	90.895.905/0001-60		
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia				
Preço T. Estimado	R\$ 1.205.837,71				

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%
		Mat./M.Obra									
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.600,93	R\$ 1.600,93		100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	R\$ 228,06	R\$ 228,06		100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.3	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$ 546,00	R\$ 546,00		100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$ 840,60	R\$ 840,60		100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS PARA CAPEAMENTO	R\$ 4.740,70	R\$ 2.370,35		50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.370,35	50,00%
1.6	RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 1.967,28	R\$ 491,82		25,00%	R\$ 491,82	25,00%	R\$ 491,82	25,00%	R\$ 491,82	25,00%
		<b>R\$ 9.923,57</b>									
<b>2</b>	<b>ADEQUAÇÃO DE MEIO-FIOS</b>										
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 154,81	R\$ 154,81		100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 24,90	R\$ 24,90		100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
		<b>R\$ 179,71</b>									
<b>3</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>										
3.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$ 618,35	R\$ -			R\$ 618,35	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$ 9.837,64	R\$ -			R\$ 9.837,64	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 18.267,35	R\$ -			R\$ 18.267,35	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 330,87	R\$ -			R\$ 330,87	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 31.568,37	R\$ -			R\$ 31.568,37	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$ 485.874,09	R\$ -			R\$ 485.874,09	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.7	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 31.687,45	R\$ -			R\$ 31.687,45	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 17.659,49	R\$ -			R\$ -		R\$ 17.659,49	100,00%	R\$ -	
3.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 319,86	R\$ -			R\$ -		R\$ 319,86	100,00%	R\$ -	
3.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 30.517,87	R\$ -			R\$ -		R\$ 30.517,87	100,00%	R\$ -	
3.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$ 469.701,97	R\$ -			R\$ -		R\$ 469.701,97	100,00%	R\$ -	
3.12	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 30.632,74	R\$ -			R\$ -		R\$ 30.632,74	100,00%	R\$ -	
		<b>R\$ 1.127.016,05</b>									
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										
4.1	LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA A SECO AF_04/2019	R\$ 31.562,45	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 31.562,45	100,00%
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 4.911,76	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 4.911,76	100,00%
4.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 5.265,04	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 5.265,04	100,00%
4.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 349,21	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 349,21	100,00%
4.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	R\$ 2.412,41	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 2.412,41	100,00%
4.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	R\$ 518,59	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 518,59	100,00%
4.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,35 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.257,80	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 1.257,80	100,00%
4.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA"	R\$ 1.849,70	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 1.849,70	100,00%
4.9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$ 2.176,79	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 2.176,79	100,00%
4.10	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-45 "RUA SEM SAÍDA"	R\$ 197,89	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 197,89	100,00%
4.11	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 14.285,96	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 14.285,96	100,00%
4.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$ 3.930,78	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 3.930,78	100,00%
		<b>R\$ 68.718,38</b>									
<b>TOTAL DAS MEDIÇÕES</b>		<b>1.205.837,71</b>	<b>6.257,47</b>	<b>0,52%</b>	<b>578.675,94</b>	<b>47,99%</b>	<b>549.323,75</b>	<b>45,56%</b>	<b>71.580,55</b>	<b>5,94%</b>	
<b>MEDIÇÕES ACUMULADAS</b>			<b>6.257,47</b>	<b>0,52%</b>	<b>584.933,41</b>	<b>48,51%</b>	<b>1.134.257,16</b>	<b>94,06%</b>	<b>1.205.837,71</b>	<b>100,00%</b>	