



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095000-05	GESTOR Ministério da Educação	PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2	ACÃO / MODALIDADE Comênio: 962010/2024	OBJETO CONSTRUÇÃO DA EMI FENAVINHO
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITO DO VALE DOS VINHEDOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMI FENAVINHO
DATA BASE out-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMI FENAVINHO	BDI 1 25,00%
				BDI 2 9,00%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	7,04%	7,23%	7,84%	8,21%	11,40%	15,42%	18,88%	23,97%
			Parcela (R\$)	297.299,00	305.126,25	331.214,23	346.652,28	481.307,31	651.295,83	797.331,26	1.012.154,58
			Acumulado (%)	7,04%	14,27%	22,11%	30,32%	41,72%	57,15%	76,03%	100,00%
			Acumulado (R\$)	297.299,00	602.425,25	933.639,48	1.280.291,76	1.761.599,07	2.412.894,90	3.210.226,16	4.222.380,74
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	502.501,97	Parcela (%)	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	150.750,59	201.000,79	251.250,99	301.501,18	351.751,38	402.001,58	452.251,77	502.501,97
			Parcela (%)	100,00%							
2.	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	53.450,98	Acumulado (%)	72,25%	97,89%						
			Acumulado (R\$)	38.616,90	52.323,32	53.107,31	53.450,98				
			Parcela (%)	75,00%	25,00%						
2.1.	EDIFICAÇÃO	50.755,34	Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	38.066,51	50.755,34						
			Parcela (%)	25,00%	35,00%	30,00%	10,00%				
2.2.	MURETA ABRIGO DE GÁS	2.201,55	Acumulado (%)	25,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	550,39	1.320,93	1.981,40	2.201,55				
			Parcela (%)		50,00%	25,00%	25,00%				
2.3.	CASTELO D'ÁGUA	494,09	Acumulado (%)	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	247,05	370,57	494,09				
			Parcela (%)				50,00%	50,00%			
3.	FUNDAÇÕES	158.279,85	Acumulado (%)	0,00%	27,99%	57,18%	91,72%	92,98%	96,49%	99,65%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	44.294,88	90.512,16	145.171,81	147.163,84	152.721,85	157.724,05	158.279,85
			Parcela (%)								
3.1.	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	48.753,16	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	48.753,16				
			Parcela (%)			50,00%	50,00%				
3.2.	CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAME	85.362,49	Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	42.681,25	85.362,49					
			Parcela (%)		10,00%	20,00%	50,00%	20,00%			
3.3.	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	9.960,16	Acumulado (%)	0,00%	10,00%	30,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	996,02	2.988,05	7.968,13	9.960,16			
			Parcela (%)			20,00%	50,00%	30,00%			
3.4.	ABRIGO DO GÁS - BLOCOS	3.088,03	Acumulado (%)	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	617,61	2.161,62	3.088,03				
			Parcela (%)						50,00%	45,00%	5,00%
3.5.	MURETA ABRIGO DE GÁS VIGAS BALDRAME	11.116,01	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,01	10.560,21	11.116,01
			Parcela (%)			10,00%	25,00%	30,00%	10,00%		
4.	SUPERESTRUTURA	449.655,23	Acumulado (%)	0,00%	6,86%	21,26%	37,11%	63,13%	88,91%	99,27%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	30.853,90	95.592,45	166.847,50	283.885,86	399.778,64	446.382,03	449.655,23
			Parcela (%)			10,00%	10,00%	80,00%			
4.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES	61.020,74	Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	6.102,07	12.204,15	12.204,15	61.020,74			
			Parcela (%)			10,00%	10,00%	25,00%	20,00%	30,00%	5,00%
4.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	60.665,72	Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	45,00%	65,00%	95,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	6.066,57	12.133,14	27.299,57	39.432,72	57.632,43	60.665,72	
			Parcela (%)			10,00%					40,00%
4.3.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	4.165,47	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	416,55	416,55	416,55	416,55	2.499,28	4.165,47
			Parcela (%)			30,00%	10,00%	30,00%	30,00%		
4.4.	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	24.140,27	Acumulado (%)	0,00%	30,00%	40,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	7.242,08	9.656,11	16.898,19	24.140,27			
			Parcela (%)		30,00%	25,00%					45,00%
4.5.	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAGES	3.571,13	Acumulado (%)	0,00%	30,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	1.071,34	1.964,12	1.964,12	1.964,12	1.964,12	1.964,12	3.571,13
			Parcela (%)			5,00%	15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	
4.6.	ESTRUTURA METÁLICA	207.436,83	Acumulado (%)	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	50,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	10.371,84	41.487,37	72.602,89	103.718,42	165.949,46	207.436,83	
			Parcela (%)			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
4.7.	PISO DE CONCRETO	88.655,07	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	17.731,01	35.462,03	53.193,04	88.655,07		
			Parcela (%)			10,00%	10,00%	10,00%		60,00%	
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	251.767,58	Acumulado (%)	0,00%	8,84%	17,69%	26,90%	35,74%	47,86%	88,65%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	22.266,18	44.532,35	67.718,05	89.984,23	120.497,85	223.195,94	251.767,58
			Parcela (%)				50,00%				50,00%
5.1.	ELEMENTOS VAZADOS	1.839,03	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	919,52	919,52	919,52	919,52	1.839,03
			Parcela (%)				10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	10,00%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	222.661,77	Acumulado (%) 0,00%	0,00	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	22.266,18	44.532,35	66.798,53	89.064,71	111.330,89	200.395,59	222.661,77	
5.3.	ALVENARIA DA MURETA	10.771,91	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,96	10.771,91	
5.4.	DIVISÓRIAS	16.494,87	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,44	16.494,87		
6.	ESQUADRIAS	373.190,39	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,84%	92,16%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,84%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.256,78	373.190,39	
6.1.	PORTAS DE MADEIRA	50.928,22	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,11	50.928,22	
6.2.	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	7.585,34	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,67	7.585,34	
6.3.	PORTA EM ALUMÍNIO	55.529,80	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.529,80	
6.4.	JANELA EM ALUMÍNIO	57.971,63	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.971,63	
6.5.	PORTAS DE VIDRO	1.654,85	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,85	
6.6.	ESQUADRIAS GERAIS	199.520,55	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.520,55	
7.	SISTEMA DE COBERTURA	265.644,73	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.822,37	265.644,73	
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	30.877,89	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.877,89	
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	332.476,27	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,46%	30,77%	30,77%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,46%	69,23%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.855,04	230.165,66	332.476,27	
9.1.	EDIFICAÇÃO	319.637,61	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.855,04	223.746,33	319.637,61	
9.2.	MURETA	12.838,66	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,33	12.838,66	
10.	SISTEMAS DE PISO	169.453,51	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,93%	25,00%	30,07%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,93%	44,93%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,59	76.141,97	127.090,13	169.453,51	
10.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	135.114,35	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,59	67.557,18	101.335,76	135.114,35	
10.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	34.339,16	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,79	25.754,37	34.339,16	
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	179.428,78	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,72%	33,71%	33,57%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,72%	66,43%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.704,05	119.188,21	179.428,78	
11.1.	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	125.103,55	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.041,42	87.572,49	125.103,55	
11.2.	PINTURA DE FORRO	21.047,68	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,30	12.628,61	21.047,68	
11.3.	PINTURA DIVERSOS	23.884,22	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,11	23.884,22	
11.4.	MURETA	9.393,33	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,33	7.045,00	9.393,33	
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100.843,06	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.210,77	50.421,54	75.632,30	100.843,06
12.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC	39.149,50	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,38	19.574,75	29.362,13	39.149,50
12.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES METAIS	9.382,63	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,66	4.691,32	7.036,97	9.382,63
12.3.	RESERVATÓRIO	52.310,93	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,73	26.155,47	39.233,20	52.310,93
			Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	21.147,14	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,79	10.573,57	15.860,36	21.147,14
13.1.	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC	14.198,58	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,65	7.099,29	10.648,94	14.198,58
13.2.	ACESSÓRIOS	6.948,56	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,14	3.474,28	5.211,42	6.948,56
14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	76.506,47	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.126,62	38.253,24	57.379,85	76.506,47
14.1.	TUBULAÇÃO E CONEXÕES	43.829,96	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,49	21.914,98	32.872,47	43.829,96
14.2.	UNIDADE DE TRATAMENTO	32.676,51	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,13	16.338,26	24.507,38	32.676,51
15.	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	76.993,54	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,39	38.496,77	57.745,16	76.993,54
16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.206,13	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,53	2.603,07	3.904,60	5.206,13
17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	47.491,05	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,78	23.745,54	35.618,29	47.491,05
17.1.	EXTINTORES	3.788,62	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,16	1.894,31	2.841,47	3.788,62
17.2.	HIDRANTES	6.477,11	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,28	3.238,56	4.857,83	6.477,11
17.3.	ACESSÓRIOS	23.490,30	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,58	11.745,15	17.617,73	23.490,30
17.4.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	10.315,87	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,97	5.157,94	7.736,90	10.315,87
17.5.	SINALIZAÇÕES	3.419,15	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,79	1.709,58	2.564,36	3.419,15
18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	246.190,62	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.547,66	123.095,33	184.642,97	246.190,62
18.1.	QUADROS	4.350,07	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,52	2.175,04	3.262,55	4.350,07
18.2.	DISJUNTORES	12.714,86	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,72	6.357,43	9.536,15	12.714,86
18.3.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	37.765,60	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,40	18.882,80	28.324,20	37.765,60
18.4.	CABOS FIOS E CONDUTORES	117.939,81	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,95	58.969,91	88.454,86	117.939,81
18.5.	ELETROCALHAS	20.993,59	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,40	10.496,80	15.745,19	20.993,59
18.6.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	52.426,69	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,67	26.213,35	39.320,02	52.426,69
19.	CLIMATIZAÇÃO	15.429,68	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,43	7.714,84	11.572,27	15.429,68
19.1.	DUTOS	12.551,90	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,98	6.275,95	9.413,93	12.551,90
19.2.	DRENO	2.877,78	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,45	1.438,89	2.158,34	2.877,78
20.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	43.106,74	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,69	21.553,38	32.330,07	43.106,74
20.1.	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	15.716,90	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,23	7.858,45	11.787,68	15.716,90
20.2.	CAIXAS E QUADROS	1.508,64	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,16	754,32	1.131,48	1.508,64
			Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
20.3.	DISPOSITIVOS	1.839,18	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	919,59	1.379,39	1.839,18
20.4.	ELETROCALHAS E ELETODUTOS	16.648,01	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	8.324,01	12.486,01	16.648,01
20.5.	CABEAMENTO	7.394,01	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,50	3.697,01	5.545,51	7.394,01
21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA	11.878,63	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,66	5.939,32	8.908,97	11.878,63
22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	54.706,33	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,58	27.353,17	41.029,75	54.706,33
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	114.229,59	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.557,40	57.114,80	85.672,19	114.229,59
24.	SERVIÇOS EXECUTADOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	637.929,28	Parcela (%) 16,92%	22,53%	23,04%	23,04%	8,08%	2,47%	1,96%	1,96%	1,96%
			Acumulado (%) 16,92%	39,45%	62,49%	85,53%	93,61%	96,07%	98,04%	98,04%	100,00%
			Acumulado (R\$) 107.931,51	251.686,18	398.644,22	545.602,24	597.153,06	612.880,72	625.404,98	637.929,28	637.929,28
24.1.	REVISÕES E ADEQUAÇÕES DE PROJETOS	35.649,00	Parcela (%) 25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 8.912,25	17.824,50	26.736,75	35.649,00	35.649,00	35.649,00	35.649,00	35.649,00	35.649,00
24.2.	ESCAVAÇÃO DE 3ª CATEGORIA	396.077,04	Parcela (%) 25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 99.019,26	198.038,52	297.057,78	396.077,04	396.077,04	396.077,04	396.077,04	396.077,04	396.077,04
24.3.	FUNDAÇÕES	41.522,48	Parcela (%) 0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	10.380,62	20.761,24	31.141,86	41.522,48	41.522,48	41.522,48	41.522,48	41.522,48
24.4.	PISOS DE CONCRETO	4.066,63	Parcela (%) 0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	1.016,66	2.033,32	3.049,97	4.066,63	4.066,63	4.066,63	4.066,63	4.066,63
24.5.	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	20.999,25	Parcela (%) 0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	5.249,81	10.499,63	15.749,44	20.999,25	20.999,25	20.999,25	20.999,25	20.999,25
24.6.	DIVISÓRIAS	12.813,46	Parcela (%) 0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	3.203,37	6.406,73	9.610,10	12.813,46	12.813,46	12.813,46	12.813,46
24.7.	ESQUADRIAS	1.323,52	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	330,88	661,76	992,64	1.323,52	1.323,52
24.8.	ACESSÓRIOS	3.730,51	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	932,63	1.865,26	2.797,88	3.730,51	3.730,51
24.9.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	35.160,55	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,14	17.580,28	26.370,41	35.160,55	35.160,55
24.10.	SISTEMAS DE PISO	7.203,91	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,98	3.601,96	5.402,93	7.203,91	7.203,91
24.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.678,67	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	669,67	1.339,34	2.009,00	2.678,67	2.678,67
24.12.	CORTINA DE CONTENÇÃO	76.704,26	Parcela (%) 0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	19.176,07	38.352,13	57.528,20	76.704,26	76.704,26	76.704,26	76.704,26	76.704,26
25.	SERVIÇOS FINAIS	3.995,30	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,83	1.997,65	2.996,48	3.995,30

Local

22 de abril de 2025

Data

Nome: Rafaela Finatto Sebben

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU A285915-7

ART/RRT: 14752762