



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
					PISO QUADRA BAIRRO FÁTIMA					
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES			BENTO GONÇALVES/RS		BAIRRO FÁTIMA			PISO QUADRA BAIRRO FÁTIMA		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-24	Não	Porto Alegre / RS	PISO QUADRA BAIRRO FÁTIMA			23,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/20	Parcela 1 set/20	Parcela 2 out/20	Parcela 3 nov/20	Parcela 4 dez/20	Parcela 5 jan/21	Parcela 6 fev/21	Parcela 7 mar/21	Parcela 8 abr/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	149.846,05	Parcela (%)	48,46%	49,79%	1,75%						
		Parcela (R\$)	72.614,27	74.609,13	2.622,65						
		Acumulado (%)	48,46%	98,25%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	72.614,27	147.223,40	149.846,05						
1.	SERVIÇO INICIAIS	1.569,49	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.098,64	1.569,49						
2.	DRENAGEM	6.020,05	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.010,03	6.020,05						
3.	PISO DA QUADRA	137.011,20	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	68.505,60	137.011,20						
4.	SERVIÇOS FINAIS	5.245,31	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	2.622,66	5.245,31					

Local

17 de julho de 2024

Data

Nome: MAURI MAGNAGUAGNO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 248.952

ART/RRT: